

૪(૧)(ખ)(૧૧)
રોડ ડેવલપમેન્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ
સુરત મહાનગરપાલિકા.
(તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૧ની સ્થિતિએ)

(૧) પ્રોજેક્ટનું નામ :- પેકેજ-૩ હેઠળ શહેર વિસ્તારના રસ્તાઓ સીમેન્ટ કોન્ક્રીટના બનાવવાનું કામ.
પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

૧. ડે.ઈજનેર અને ઈ.યા.કાર્યપાલક ઈજનેર(રોડ) - શ્રી આર.જે. માધવાણી
૨. આસી.ઈજનેર - બી.આર. ભટ્ટ
૩. જુની.ઈજનેર - કે. કે. શાહ

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-

અ.નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજૂર થયેલ ટેન્ડર રકમ	કુલ ખર્ચ (રૂા. % માં)	રીમાર્ક્સ
૧	સી.સી. રોડ (બાંધકામ)	પીબીએ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લી., મુંબઈ	૩૫,૪૩,૫૨,૦૧૯-૦૦	૩૧,૯૯,૭૫,૦૦૦/- (૯૦.૩૦%)	કામ પૂર્ણ
૨	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	એસ.એન. ભોબે એન્ડ એસોસીએટ્સ પ્રા.લી., મુંબઈ	૬૦,૩૨,૯૬૧-૦૦	૫૩,૯૨,૨૮૧-૦૦	

(૨) પ્રોજેક્ટનું નામ :- પેકેજ-૪ હેઠળ શહેર વિસ્તારના રસ્તાઓ સીમેન્ટ કોન્ક્રીટના બનાવવાનું કામ.
પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

૧. ડે.ઈજનેર અને ઈ.યા.કાર્યપાલક ઈજનેર(રોડ) - શ્રી આર.જે. માધવાણી
૨. આસી.ઈજનેર - એ.ડી. ભોજાવાલા
૩. આસી. ઈજનેર - જે.આઈ. સુરતીયા

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-

અ.નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજૂર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂા.)	તા.૧-૫-૧૧ ના રોજ થયેલ કામ રૂા. (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	સી.સી. રોડ (બાંધકામ)	સદભાવ એન્જીયરીંગ લી, અમદાવાદ.	૫૪,૩૭,૮૮,૦૪૧-૦૮	૪૦,૧૮,૯૮,૦૦૦/- (૭૩.૯૦%)	કામ પ્રગતિમાં છે.
૨	પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી	એસ.એન. ભોબે એન્ડ એસોસીએટ્સ પ્રા.લી., મુંબઈ	૮૫,૩૬,૪૯૩-૦૦	૬૩,૨૪,૮૬૭/-	

(૩) પ્રોજેક્ટનું નામ :- શહેર વિસ્તારના રસ્તાઓ એ.સી.સી. માર્ગ પધ્ધતિથી રીસરફેસીંગ કરવાનું કામ (ફેસ-૪)

પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ અધિકારીઓ :-

૧. ડે.ઈજનેર અને ઈ.યા.કાર્યપાલક ઈજનેર(રોડ) - શ્રી આર.જે. માધવાણી
૨. જુની.ઈજનેર - કે. કે. શાહ
૩. ---

પ્રોજેક્ટ કામ સાથે સંકળાયેલ એજન્સી :-

અ.નં.	કામનો પ્રકાર	એજન્સીના નામ	મંજૂર થયેલ ટેન્ડર રકમ (રૂા.)	તા.૧-૫-૨૦૧૧ ના રોજ થયેલ કામ રૂા. (%માં)	રીમાર્ક્સ
૧	એ.સી.સી. રોડ (બાંધકામ)	જીતેન્દ્ર એમ. શાહ, મરોલી, સુરત.	૨,૭૩,૮૩,૫૨૦-૦૦	૧,૩૪,૧૬,૦૦૦-૦૦ (૪૯.૦%)	કામ પ્રગતિમાં છે.

૪(૧)(ખ)(૧૧)
સુરત મહાનગર પાલિકા
રોડ ડેવલપમેન્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ
અંદાજ પત્ર ૨૦૧૧-૨૦૧૨

શીડયુલ-૩.૧.૧ એકત્રિત રેવન્યુ ખર્ચ
બજેટ સેન્ટર કોડ :- ૦૪૫ (HQ)

અ.નં.	એકાઉન્ટ હેડ	એકાઉન્ટ કોડ	મંજૂર થયેલ અંદાજ (રૂ.)	તા.૧/૪/૨૦૧૧થી તા.૧/૫/૨૦૧૧ સુધી થયેલ ખર્ચ (રૂ.)
૧	વાહન ભાડુ ખર્ચ	૨૩૦૨	૨,૦૦,૦૦૦-૦૦	૧૪,૦૮૦-૦૦
૨	કોમ્પ્યુટર સ્ટેશનરી	૨૩૫૨	૧૦,૦૦૦-૦૦	---
૩	અન્ય સ્ટેશનરી	૨૩૫૩	૩૦,૦૦૦-૦૦	૧,૫૯૬-૦૦
૪	ફ્લોપી / ડીસ્ક અને ટેપ	૨૩૫૪	૫,૦૦૦-૦૦	---
૫	સલાહકાર ફી /ખર્ચ	૨૪૪૩	૫,૦૦,૦૦૦-૦૦	---
૬	પ્રસંગો / ઉત્સવ ઉજવણી ખર્ચ	૨૪૮૫	૨,૦૦,૦૦૦-૦૦	૧,૧૭,૦૦૦-૦૦
૭	કર્મચારી તાલીમ ખર્ચ	૨૪૮૬	૫૦,૦૦૦-૦૦	---
૮	અન્ય પરચુરણ ખર્ચ	૨૪૯૯	૧,૫૦,૦૦૦-૦૦	૬૦૫-૦૦
૯	મરામત / રસ્તા-પુલો-લાઈટા	૩૦૦૪	૨,૦૦,૦૦૦-૦૦	---
૧૦	તાર ટપાલ ખર્ચ	૨૩૩૧	૫,૦૦૦-૦૦	---

૪(૧)(ખ)(૧૧)
સુરત મહાનગર પાલિકા
રોડ ડેવલપમેન્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ
અંદાજ પત્ર ૨૦૧૧-૨૦૧૨

શીડયુલ-૫.૧.૧ - કેપીટલ ખર્ચ
બજેટ સેન્ટર કોડ :- ૦૪૫ (HQ)

અ.નં.	એકાઉન્ટ હેડ	એકાઉન્ટ કોડ (GLAC)	મંજૂર થયેલ અંદાજ (રૂ. હજારમાં)	તા.૧/૪/૨૦૧૧થી તા.૧/૫/૨૦૧૧ સુધી ખર્ચ થયેલ ખર્ચ (રૂ. માં)
૧	નવા રસ્તાઓનું બાંધકામ ચાલુ કામ-રસ્તા, શેરીઓ અને પેવમેન્ટસ	સી-૧૬૭/૫૬૬૧	૭૦,૦૦૦-૦૦	---
૨	સીમેન્ટ કોન્ક્રીટના રસ્તા બનાવવા ચાલુ કામ-રસ્તા, શેરીઓ અને પેવમેન્ટસ	સી-૧૭૮/૫૬૬૧	૩૫,૦૦૦-૦૦	૨,૩૧,૪૨,૦૦૦-૦૦
૩	ચાલુકામ- પ્રોજેક્ટ ડેવલોપમેન્ટ કોસ્ટ	૫૮૦૮	૭,૫૦૦-૦૦	૩,૨૪,૦૦૦-૦૦