

૪-(૧)-બ-૧૧
તમામ કામોની DPR Wise detail યાદી
એનેક્ષર-૩

તા.૩૦.૦૪.૨૦૨૧ રૂ. લાખમાં

ડી.પી. આર.	અ. નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસો ની સંખ્યા	ઈજારદાર	મંજૂર પ્રોજેક્ટ રકમ	સમય મર્યાદા	કામ પૂર્ણ થયાની તારીખ નિયત બરેબર		૩૦.૦૪.૨૦૨૧ સુધી થયેલ ખર્ચ	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
I	૧	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૩૮, ફા.પ્લોટ નં. ૧૦૩	૬૮	ગોલ્ડન ઇલેક્ટ્રીકલર્સ	૩૪.૧૫	૧૨	૧૫.૧૦.૨૦૦૫	૦૨.૦૫.૨૦૦૬	૫૨.૮૯	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આસી.ઈ.શ્રી જયેશ જૈન
	૨	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૩૩ (હુંભાલ) ફા.પ્લોટ નં.આર-૨૧ ખાતે આવાસો બનાવવાનું કામ	૨૧૬	એ. એમ. ભંડેરી	૨૩૬.૦૧	૧૨	૧૨.૦૨.૨૦૦૬	૦૭.૦૮.૨૦૦૯	૧૯૯.૯૧	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી વાય એમ. પટેલ
	૩	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨૩ (રાંદેર) ફા.પ્લોટ નં. ૩૭ પૈકી ખાતે આવાસો બનાવવાનું કામ	૮૦	એ. એલ. પટેલ	૭૭.૧૩	૬	૧૬.૦૮.૨૦૦૬	૩૧.૧૨.૨૦૦૬	૭૫.૫૪	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી વાય એમ. પટેલ
	૪	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૦ (રાંદેર) ફા. પ્લોટ નં. ૧૪૩ ખાતે આવાસો બનાવવાનું કામ	૧૧૨	એ. કે. પટેલ, સુરત	૧૦૫.૪૩	૮	૨૫.૦૧.૨૦૦૭	૨૫.૦૩.૨૦૦૭	૯૮.૧૫	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી વાય એમ. પટેલ
	૫	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨૩ (રાંદેર) ફા. પ્લોટ નં.૫૪, ૬૩ ખાતે આવાસો બનાવવાનું કામ	૩૮૪	એ. કે. પટેલ, જેતપુર	૩૨૪.૧૫	૧૨	૧૭.૦૨.૨૦૦૭	૧૫.૦૬.૨૦૦૮	૨૯૨.૫૯	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એસ.જે. જોષી
	૬	મોજે જહાંગીરાબાદ બ્લોક નં.૨૪૩ ખાતે આવાસો બનાવવાનું કામ	૨૧૬	એ. કે. પટેલ, જેતપુર	૩૬૬.૯૯	૧૨	૧૭.૦૨.૨૦૦૭	ઈજારદારને કાળી યાદીમાં મુકવામાં આવેલ છે.	૨૭૪.૭૯	
	૭	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૨ (અડાજણ) ફા. પ્લોટ નં. ૧૪	૧૯૨	એ. કે. પટેલ, જેતપુર	૨૮૧.૦૯	૧૧	૧૦.૦૪.૨૦૦૭	૦૨.૧૧.૨૦૦૭	૧૫૩.૩૭	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એસ.જે. જોષી
	૮	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૯ (ઉધના-લિંબાયત) ફા.પ્લોટ નં. આર-૨૧ અને ૪૧ ખાતે આવાસો બનાવવાનું કામ	૬૪૮	વિનય કન્સ્ટ્રક્શન	૬૮૭.૩૪	૧૫	૧૨.૧૨.૨૦૦૫	૦૮.૦૯.૨૦૦૯	૬૨૩.૪૦	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી વાય એમ. પટેલ
	૯	ટી.પી.૩૦(રાંદેર) ફા. પ્લોટ નં.૪૪	૪૦૦	નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૧૯૧૭.૯૫	૧૨	૦૬.૦૫.૨૦૦૮	૩૧.૦૧.૨૦૦૯	૨૦૧૯.૦૦	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એસ.જે. જોષી
	૧૦	ટી.પી.૩૦(રાંદેર) ફા.પ્લોટ નં.૬૧	૫૭૬							
	૧૧	ટી.પી.૩૬ (અલથાણ) ફા.પ્લોટ નં.૧૧૪	૩૮૪							
	૧૨	ટી.પી.૩૬ (અલથાણ) ફા.પ્લોટ નં.૧૧૬	૧૧૨							

I	૧૩	ટી.પી.૨૧(ભેસ્તાન)ફા.પ્લોટ નં. ૩ (પાર્ટ-૨, ૩)	૪૬૮	ડી.પી.વેકરીયા	૨૧૫૩.૬૬	૧૨	૧૪.૦૫.૨૦૦૮	૨૮.૦૫૨૦૦૯	૨૨૧૪.૧૩	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જી.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૧૪	ટી.પી.૨(ઉધના) ફા.પ્લોટ નં.૧૧૩	૩૦૪							
	૧૫	ટી.પી.૪૭(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં.આ૨-૧૦	૩૫૨							
	૧૬	ટી.પી.૨ (ઉધના) ફા.પ્લોટ નં. ૯૪,	૧૧૨							
	૧૭	ટી.પી.૨ (ઉધના) ફા.પ્લોટ નં. ૯૫	૩૨૦							
	૧૮	ટી.પી.૨(ઉધના) ફા.પ્લોટ નં.૧૦૦	૧૪૪							
	૧૯	ટી.પી.૩૬(અલથાણ) ફા.પ્લોટ નં. ૬૯	૨૨૮	જય કન્સ્ટ્રક્શન કોર્પો.	૩૮૯.૩૯	૧૨	૨૪.૦૪.૨૦૧૧	૧૫.૦૨.૨૦૧૨	૩૩૬.૧૧	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જી.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૨૦	મોજે જહાંગીરાબાદ બ્લોક નં. ૨૪૩ ખાતે ૨૧૬ આવાસો બનાવવાનાં કામે અધૂરું રહેલું કામ	-	પાયલ કન્સ્ટ્રક્શન	૧૪૧.૦૩	૬	૨૦.૦૭.૨૦૧૨	૩૦.૦૮.૨૦૧૨	૧૧૬.૧૫	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જી.ઈ.શ્રી એસ.જે. જોષી
	૨૧	ટી.પી.૨૧(ભેસ્તાન)ફા. પ્લોટ નં. ૩ (પાર્ટ - ૨, ૩)	૪૦	આર. ઓ. અગ્રવાલ	૫૮.૨૭	૬	૧૫.૦૮.૨૦૧૨	૩૦.૦૮.૨૦૧૨	૫૫.૪૪	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જી.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
II	૧	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ-એ	૩૨૦	એ.કે. પટેલ, જેતપુર	૩૨૧.૨૯	૧૦	૨૮.૦૭.૨૦૦૮	કામમાં વિલંબ માટે ઈજારદારને કાળી યાદીમાં મુકવામાં આવેલ છે.	૧૬૫.૮૨	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જી.ઈ.શ્રી એસ.જે. જોષી
				જય કન્સ્ટ્રક્શન	૨૮૭.૬૪	૯	૨૭.૦૫.૨૦૧૩	૨૬.૦૫.૨૦૧૩	૩૦૧.૯૨	
	૨	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ-બી	૩૨૦	ડી. એચ. પટેલ	૩૨૧.૨૯	૧૦	૨૩.૦૭.૨૦૦૮	૧૫.૦૪.૨૦૦૯	૩૨૪.૯૭	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જી. ઈ. શ્રી એમ.કે.મકવાણા
	૩	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ-સી	૩૨૦	એ.કે. પટેલ	૩૨૩.૩૨	૧૨	૨૮.૧૧.૨૦૦૮	કામમાં વિલંબ માટે ઈજારદારને કાળી યાદીમાં મુકવામાં આવેલ છે.	૨૩૨.૨૩	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જી. ઈ. શ્રી એમ.કે.મકવાણા
				જય કન્સ્ટ્રક્શન	૧૬૯.૧૪	૬	૨૮.૦૨.૨૦૧૩	૨૮.૦૨.૨૦૧૩	૧૮૯.૩૦	
	૪	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ-ડી	૧૬૦	વ્રજ કન્સ્ટ્રક્શન	૧૬૦.૫૪	૮	૨૮.૦૫.૨૦૦૮	૩૦.૦૪.૨૦૦૯	૧૬૬.૯૭	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જી. ઈ. શ્રી એમ.કે.મકવાણા
	૫	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/બી-એ	૧૨૮	સાવલીયા કન્સ્ટ્રક્શન	૧૨૮.૫૨	૧૦	૨૮.૦૭.૨૦૦૮	૦૧.૦૫.૨૦૧૦	૧૨૯.૪૪	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જી.ઈ.શ્રી એસ.જે. જોષી
	૬	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/બી-બી	૧૨૮	ડી. એચ. પટેલ	૧૨૮.૫૨	૧૦	૨૩.૦૭.૨૦૦૮	૨૦.૦૪.૨૦૦૯	૧૨૬.૯૨	
૭	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/બી-સી	૬૪	ભાવના કન્સ્ટ્રક્શન	૬૪.૮૫	૮	૨૮.૦૫.૨૦૦૮	૦૬.૦૫.૨૦૦૯	૬૫.૨૪		

II	૮	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ, પેકેજ-૧	૧૭૯૨	કતીરા કન્સ્ટ્રક્શન	૨૦૦૦.૭૦	૧૨	૧૪.૧૧.૨૦૦૮	૧૨.૦૪.૨૦૧૨	૧૯૭૯.૯૩	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જી.ઈ.શ્રી એસ.જે. જોષી
	૯	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ, પેકેજ-૨	૧૭૯૨	બેકબોન એન્ટરપ્રાઇઝ	૨૦૦૦.૭૦	૧૨	૧૪.૧૧.૨૦૦૮	૩૦.૦૬.૨૦૦૯	૨૦૨૦.૪૨	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જી.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૧૦	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૪	૩૮૪	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૫૦૬.૦૯	૧૨	૧૨.૦૮.૨૦૧૦	૨૮.૦૨.૨૦૧૧	૪૭૮.૯૫	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જી.ઈ.શ્રી એસ.જે. જોષી
	૧૧	ટી.પી.૨૧(ભેસ્તાન)ફા. પ્લોટ નં. ૩ (પાર્ટ - ૨, ૩)	૧૬	આર. ઓ. અગ્રવાલ	૨૩.૩૦	૬	૦૨.૦૯.૨૦૧૨	૦૨.૦૯.૨૦૧૨	૨૩.૬૨	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જી.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
III	૧	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૧, પેકેજ-૧	૧૬૮૦	વિનય કન્સ્ટ્રક્શન	૨૧૯૪.૪૪	૧૨	૦૫.૦૫.૨૦૦૭	૩૧.૦૩.૨૦૦૯	૨૪૬૭.૨૩	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૨	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૧, પેકેજ-૨	૧૭૨૮	ક્યુબ કન્સ્ટ્રક્શન	૨૨૬૮.૫૫	૧૨	૧૯.૦૫.૨૦૦૭	૧૫.૦૩.૨૦૦૯	૨૫૬૬.૨૮	
	૩	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૧, પેકેજ-૩	૧૮૭૨	આર. એન. ડોબરીયા	૨૫૨૭.૯૮	૧૨	૨૫.૦૭.૨૦૦૭	૨૫.૦૨.૨૦૦૯	૨૮૨૮.૭૪	
IV	૧	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૨, પેકેજ-૧	૧૦૦૮	માલાણી કન્સ્ટ્રક્શન	૧૫૧૪.૯૫	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૧૦	૩૧.૧૨.૨૦૦૯	૧૫૪૫.૫૪	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૨	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૨, પેકેજ-૨	૧૦૦૮	મે. આર. એન ડોબરીયા	૧૫૧૪.૯૫	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૧૦	૩૧.૧૨.૨૦૦૯	૧૫૯૨.૧૬	
	૩	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૨, પેકેજ-૩	૧૦૦૮	ક્યુબ કન્સ્ટ્રક્શન	૧૫૧૪.૯૫	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૧૦	૩૧.૧૨.૨૦૦૯	૧૬૧૫.૯૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૪	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૨, પેકેજ-૪	૧૦૦૮	વિનય કન્સ્ટ્રક્શન	૧૫૧૪.૯૫	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૧૦	૩૧.૦૧.૨૦૧૦	૧૫૬૧.૧૧	
	૫	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૩, પેકેજ-૧	૯૧૨	નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૧૩૭૦.૬૭	૧૨	૩૧.૧૨.૨૦૧૦	૩૧.૧૨.૨૦૧૦	૧૪૦૮.૩૨	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૬	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૩, પેકેજ-૨	૯૧૨	એચ. કે. રામાણી	૧૩૭૦.૬૭	૧૨	૧૫.૦૩.૨૦૧૦	૧૫.૦૧.૨૦૧૦	૧૪૨૫.૬૪	
	૭	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૩, પેકેજ-૩	૮૯૬	એ. એમ. ભંડેરી	૧૩૭૦.૬૭	૧૨	૨૮.૦૨.૨૦૧૦	૨૮.૦૨.૨૦૧૦	૧૪૬૪.૦૨	
V	૧	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૪, પેકેજ-૧	૧૦૫૬	ડી. એચ. પટેલ	૧૫૮૭.૦૯	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૦૯	૨૮.૦૨.૨૦૧૦	૧૬૪૮.૧૪	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૨	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૪, પેકેજ-૨	૭૬૮	શ્રીજીકૃપા પ્રોજેક્ટ લી.	૧૫૮૭.૦૯	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૦૯	૩૧.૦૩.૨૦૧૦	૧૩૧૯.૩૬	
	૩	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૪, પેકેજ-૩	૭૬૮	વિમલ કન્સ્ટ્રક્શન	૧૫૮૭.૦૯	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૦૯	૩૧.૦૧.૨૦૧૦	૧૩૪૦.૯૬	
	૪	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૪, પેકેજ-૪	૭૬૮	મે. જય કન્સ્ટ્રક્શન કોર્પો.	૧૫૮૭.૦૯	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૦૯	૧૫.૦૨.૨૦૧૦	૧૩૪૮.૮૧	
	૫	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૫, પેકેજ-૧	૭૨૦	શ્રીજીકૃપા બિલ્ડકોન	૧૫૮૭.૦૯	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૦૯	૨૮.૦૨.૨૦૧૦	૧૨૫૮.૭૩	
	૬	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૫, પેકેજ-૨	૭૨૦	મે. ડી.પી. વેકરીયા	૧૫૮૭.૦૯	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૦૯	૨૮.૦૨.૨૦૧૦	૧૨૭૧.૭૮	
	૭	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૫, પેકેજ-૩	૮૧૬	કે. જે. કન્સ્ટ્રક્શન	૧૫૮૭.૦૯	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૦૯	૨૧.૦૧.૨૦૧૦	૧૩૧૦.૦૧	

V	૮	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૫, પેકેજ-૨ ખાતે અધુરા આવાસો બનાવવાનું કામ (બિલ્ડીંગ નં. ૩૯૯ થી ૪૦૨)	૧૯૨	જય કન્સ્ટ્રક્શન	૪૬૧.૪૪	૧૩	૦૮.૦૬.૨૦૧૪	૩૧.૦૫.૨૦૧૪	૪૩૩.૫૨	ડે. ઈજનેરશ્રી બી. આર. ભટ્ટ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૯	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૫, પેકેજ-૧ ખાતે બિલ્ડીંગ નં. ૩૪૪, ૩૪૫, ૩૫૧, ૩૫૨, ૩૫૯ અને ૩૬૦ ના બાકી રહેલ આવાસો બનાવવાનું કામ.	૨૮૮	એચ. ઓ. ગઢીયા	૪૬૫.૦૪	૬	૦૨.૦૧.૨૦૧૭	૩૧.૦૩.૨૦૧૭	૪૭૧.૯૭	ડે. ઈજનેરશ્રી બી. આર. ભટ્ટ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એચ. પટેલ
	૧૦	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૫, પેકેજ-૨ ખાતે બિલ્ડીંગ નં. ૩૭૨, ૩૮૩ અને ૩૯૦ ના બાકી રહેલ આવાસો બનાવવાનું કામ.	૧૪૪	આર. ઓ. અગ્રવાલ	૨૨૫.૬૬	૬	૦૨.૦૧.૨૦૧૭	૧૧.૦૨.૨૦૧૭	૨૨૪.૨૬	ડે. ઈજનેરશ્રી બી. આર. ભટ્ટ આ.ઈ. શ્રી કે. કે. દલાલ
	૧૧	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૫, પેકેજ-૩ ખાતે બિલ્ડીંગ નં. ૩૬૪, ૩૬૫, ૩૭૩ અને ૩૮૨ ના બાકી રહેલ આવાસો બનાવવાનું તથા બિલ્ડીંગ નં. ૩૮૧ ના આવાસોનું નવું બાંધકામ કરવાનું કામ.	૨૪૦	એચ. ઓ. ગઢીયા	૪૫૧.૭૨	૯	૦૨.૦૪.૨૦૧૭	૩૧.૦૩.૨૦૧૭	૪૪૭.૨૫	ડે. ઈજનેરશ્રી બી. આર. ભટ્ટ આ.ઈ. શ્રી કે. કે. દલાલ
	૧૨	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૪, પેકેજ-૨ ખાતે બિલ્ડીંગ નં. ૩૨૪, ૩૨૫, ૩૩૩, ૩૩૪ અને ૩૪૦ ના બાકી રહેલ આવાસો બનાવવાનું તથા બિલ્ડીંગ નં. ૩૨૬ ના આવાસોનું નવું બાંધકામ કરવાનું કામ.	૨૮૮	એચ. ઓ. ગઢીયા	૪૮૧.૨૧	૯	૦૨.૦૪.૨૦૧૭	૩૧.૦૩.૨૦૧૭	૪૬૪.૫૨	ડે. ઈજનેરશ્રી બી. આર. ભટ્ટ આ.ઈ. શ્રી ભાવેશ વેકરીયા
	૧૩	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૪, પેકેજ-૩ ખાતે બિલ્ડીંગ નં. ૨૯૧, ૨૯૨, ૨૯૩, ૨૯૭ અને ૨૯૮ ના બાકી રહેલ આવાસો બનાવવાનું તથા બિલ્ડીંગ નં. ૨૮૫ અને ૩૧૫ ના આવાસોનું નવું બાંધકામ કરવાનું કામ.	૩૨૦	જોય બિલ્ડર્સ	૫૦૨.૨૭	૯	૦૨.૦૪.૨૦૧૭	૩૦.૦૬.૨૦૧૭	૪૬૮.૧૧	ડે. ઈજનેરશ્રી બી. આર. ભટ્ટ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એચ. પટેલ
	૧૪	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૪, પેકેજ-૪ ખાતે બિલ્ડીંગ નં. ૩૦૧, ૩૦૨, ૩૦૭, ૩૦૮, ૩૦૯ અને ૩૧૦ ના બાકી રહેલ આવાસો બનાવવાનું કામ.	૨૮૮	એચ. ઓ. ગઢીયા	૪૩૩.૩૫	૬	૦૨.૦૧.૨૦૧૭	૦૨.૦૧.૨૦૧૭	૪૦૩.૪૪	ડે. ઈજનેરશ્રી બી. આર. ભટ્ટ આ.ઈ. શ્રી ભાવેશ વેકરીયા
	૧૫	મોજે કોસાડ પ્લોટ નં. એચ-૩, પેકેજ-૩ - ૨૫૧, બી-૯ થી બી-૨૪	૧૬	એ. એમ. ભંડેરી	-	૧૨	૨૮.૦૨.૨૦૧૦	૨૮.૦૨.૨૦૧૦	-	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ

VI	૧	ભેસ્તાન રે. સ. નં. ૨૦૪, પેકેજ-૧/એ	૨૮૮	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૫૦૨.૪૭	૧૨	૧૨.૦૮.૨૦૦૯	૨૦.૦૫.૨૦૧૧	૪૫૯.૬૩	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ
	૨	ભેસ્તાન રે. સ. નં. ૨૪૫, પેકેજ-૧/બી	૨૭૦	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૪૭૫.૫૨	૧૨	૧૨.૦૮.૨૦૦૯	૧૫.૦૭.૨૦૧૧	૪૧૫.૪૦	આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૩	ઉધના રે. સ. નં. ૧૯૭/બી, પેકેજ-૨/એ	૫૪	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૯૬.૮૮	૧૨	૧૨.૦૮.૨૦૦૯	૨૪.૦૩.૨૦૧૧	૮૫.૨૮	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ
	૪	ઉન રે. સ. નં. ૯૭/૨ પૈ., ભેસ્તાન રે. સ. નં.૨૦૨, ૯૧/પી., પેકેજ-૨/બી	૯૦	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૧૬૧.૪૮	૧૨	૧૨.૦૮.૨૦૦૯	૧૫.૦૪.૨૦૧૧	૧૪૨.૨૩	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ આ.ઈ.શ્રી જયેશ જૈન
	૫	વડોદ રે. સ. નં. ૩૩/૨, ટી.પી. ૬, (વેસુ) ફા.પ્લોટ નં. ૬, પેકેજ-૩	૨૫૨	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૪૩૯.૬૫	૧૨	૦૬.૦૧.૨૦૧૦	૩૧.૦૫.૨૦૧૧	૪૦૯.૯૧	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી વાય એમ. પટેલ
	૬	ભેસ્તાન ટી.પી.૫૪, ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ, પાર્ટ : ૧ અને ૨ પૈકી પેકેજ ૪, ૫	૫૯૪	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૧૧૦૦.૬૨	૧૨	૨૨.૧૨.૨૦૧૦	૩૧.૦૫.૨૦૧૧	૯૬૪.૬૫	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ
	૭	ભેસ્તાન ટી.પી.૫૪, ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ, પેકેજ-૬, ૭	૨૭૦	કૃષ્ણાલ કન્સ્ટ્રક્શન	૫૦૦.૨૮	૧૨	૨૨.૧૨.૨૦૧૦	૩૧.૦૫.૨૦૧૧	૪૨૨.૧૫	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એસ.જે. જોષી
	૮	ભેસ્તાન ટી.પી.૫૪, ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ, પેકેજ ૮, ૯	૭૨	શ્રીજીકૃપા બિલ્ડકોન	૧૩૩.૪	૧૨	૦૮.૦૫.૨૦૧૧	૨૧.૧૦.૨૦૧૧	૧૩૦.૮૫	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ
	૯	ભેસ્તાન ટી.પી.૫૪, ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ, પેકેજ ૧૦, ૧૧	૫૪૦	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૧૦૦૧.૫૭	૧૨	૨૨.૦૧.૨૦૧૦	૩૧.૦૫.૨૦૧૧	૮૭૦.૬૩	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એસ.જે. જોષી
	૧૦	ટી.પી.૧૪(પાલ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૬૫ ટી.પી.૩૧(અડાજણ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૯૯	૩૩૬	સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	૮૦૧.૨૬	૧૨	૨૭.૦૫.૨૦૧૩	૩૦.૦૯.૨૦૧૩	૭૭૨.૦૮	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૧૧	ટી.પી.૩૨(અડાજણ), ફા.પ્લોટ નં. ૫૦	૩૫૪	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૮૪૫.૧૬	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૧૩	૧૫.૦૮.૨૦૧૩	૮૪૭.૭૮	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૧૨	ટી.પી.૨(વેસુ-ભરથાણા), ફા.પ્લોટ નં. ૨૨૦	૧૯૨	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૪૫૭.૮૨	૧૨	૨૯.૦૩.૨૦૧૩	૧૫.૦૩.૨૦૧૩	૪૭૭.૫૩	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી વાય એમ. પટેલ
	૧૩	ટી.પી.૬૯(ગોડાદરા-ડીડોલી), ફા.પ્લોટ નં. ૧૮૧	૩૮૪	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૯૧૫.૭૩	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૧૩	૩૦.૦૬.૨૦૧૩	૯૦૭.૧૧	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ આ.ઈ.શ્રી જે.એન.જૈન
૧૪	ટી.પી.૬૯(ગોડાદરા-ડીડોલી), ફા.પ્લોટ નં. ૧૮૧	૩૩૬	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૮૦૧.૨૬	૧૨	૧૯.૦૧.૨૦૧૩	૩૦.૦૬.૨૦૧૩	૭૯૨.૦૫	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ આ.ઈ.શ્રી જે.એન.જૈન	
VII	૧	ટી.પી.૧ (વેસુ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૬૨, ૧૬૩,	૨૭૦	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૪૪૬.૮૯	૧૨	૦૧.૧૦.૨૦૦૯	૩૧.૦૫.૨૦૧૧	૪૪૫.૭૩	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી વાય એમ. પટેલ
	૨	ટી.પી.૧૦ (પાલ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૯૦, ૧૯૫,	૨૫૮	મે. નટવર	૪૫૭.૧	૧૨	૧૧.૦૮.૨૦૧૦	૨૩.૧૨.૨૦૧૦	૪૪૫.૪૮	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ
	૩	ટી.પી.૧૦ (પાલ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૯૩, ૧૯૮	૧૯૨	કન્સ્ટ્રક્શન	૨૮૯.૯૫	૧૨	૧૧.૦૮.૨૦૧૦	૧૪.૧૨.૨૦૧૧	૩૧૨.૨૮	જુ.ઈ.શ્રી એ. સી. મહેતા

VII	૪	ટી.પી.૨૧ (ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. ૪૬	૨૫૨	મે. એ. એમ. ભંડેરી	૪૨૬.૭	૧૨	૧૧.૦૮.૨૦૧૦	૨૭.૦૨.૨૦૧૧	૪૩૨.૬૫	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૫	ટી.પી.૨૨ (ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. આર-૧૦	૨૮૮	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૪૪૧.૬૨	૧૨	૧૧.૦૮.૨૦૧૦	૩૧.૦૫.૨૦૧૨	૪૯૨.૩૫	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ
	૬	ટી.પી.૨૨ (ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. આર-૧૦	૧૮૦	મે. એ. એમ. ભંડેરી	૨૮૭.૦૨	૧૨	૧૧.૦૮.૨૦૧૦	૩૦.૦૬.૨૦૧૨	૩૦૭.૬૯	જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૭	ટી.પી.૩૯(ઉધના-લિંબાયત) ફા.પ્લોટ નં.આર-૧૩	૩૦૦	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૪૬૨.૭૭	૧૨	૧૧.૦૮.૨૦૧૦	૨૧.૦૬.૨૦૧૨	૫૧૧.૪૪	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી સ્નેહલ જોષી
	૮	વડોદ રે. સ. નં. ૩૧/૧ પૈકી	૩૨૪	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૫૪૩.૦૯	૧૨	૧૧.૦૮.૨૦૧૦	૧૭.૦૮.૨૦૧૧	૫૩૪.૮૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૯	વડોદ રે. સ. નં. ૩૧/૧ પૈકી	૩૨૪	સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	૫૪૩.૦૯	૧૨	૧૧.૦૮.૨૦૧૦	૨૫.૦૨.૨૦૧૨	૫૪૩.૪૧	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૧૦	વડોદ રે. સ. નં. ૧૮૭, ૯/૧	૧૦૯૮	શ્રીજીકૃપા પ્રોજેક્ટ લી.	૧૮૧૫.૧૫	૧૨	૧૧.૦૮.૨૦૧૦	૩૧.૧૨.૨૦૧૩	૧૬૬૭.૫૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૧૧	વડોદ રે. સ. નં. ૯/૧	૧૦૨૬	શ્રીજીકૃપા પ્રોજેક્ટ લી.	૧૭૩૦.૯૪	૧૨	૧૧.૦૮.૨૦૧૦	૨૭.૧૦.૨૦૧૩	૧૫૭૬.૬૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૧૨	વડોદ રે. સ. નં. ૧૨	૯૪૨	ક્યુબ કન્સ્ટ્રક્શન એન્જી.	૧૫૫૨.૫૪	૧૨	૧૧.૦૮.૨૦૧૦	૩૧.૦૭.૨૦૧૩	૧૪૯૮.૨૨	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એમ. કે. મકવાણા
	૧૩	ટી.પી. ૪૭ (ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ નં. આર-૬	૯૫૪	શ્રીજીકૃપા પ્રોજેક્ટ લી.	૧૬૯૮	૧૨	૨૮.૦૮.૨૦૦૯	૦૬.૦૨.૨૦૧૩	૧૪૩૮.૩૮	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૧૪	ટી.પી.૩૬(અલથાણ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૦૭	૩૮૪	એમ. વી. ઓમની (ઈન્ડીયા) લી.	૯૧૫.૭૩	૧૨	૨૧.૦૧.૨૦૧૩	૧૭.૦૨.૨૦૧૪	૮૯૭.૧૨	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એ. સી. મહેતા
	૧૫	ટી.પી.૧(વેસુ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૬૭	૩૩૬	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૮૦૧.૨૬	૧૨	૨૧.૦૧.૨૦૧૩	૨૦.૦૫.૨૦૧૩	૭૭૫.૮૩	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એ. સી. મહેતા
	૧૬	ટી.પી.૭(વેસુ-મગદલ્લા), ફા.પ્લોટ નં. ૧૨૫, પેકેજ-૩	૨૮૮	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૭૫૩.૧૨	૧૫	૦૧.૦૧.૨૦૧૪	૦૧.૦૧.૨૦૧૪	૭૩૭.૮૩	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એ. સી. મહેતા
	૧૭	ટી.પી.૭(વેસુ-મગદલ્લા), ફા.પ્લોટ નં. ૧૨૫, પેકેજ-૪	૨૮૮	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૭૫૩.૧૨	૧૫	૦૧.૦૧.૨૦૧૪	૦૧.૦૧.૨૦૧૪	૭૩૭.૪૩	
VIII	૧	રીડેવલપમેન્ટ ભીમનગર વસાહત, ઉધના પેકેજ-૧	૩૧૨	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૯૭૯.૨૧	૧૩	૧૦.૦૫.૨૦૧૩	૩૧.૧૨.૨૦૧૪	૧૦૪૨.૩૮	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એમ. કે. મકવાણા
	૨	રીડેવલપમેન્ટ ભીમનગર વસાહત, ઉધના પેકેજ-૨	૪૪૮	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૧૩૭૮.૮૯	૧૩	૧૦.૦૫.૨૦૧૩	૩૧.૦૧.૨૦૧૫	૧૪૧૩.૬૮	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એમ. કે. મકવાણા

VIII	૩	રીડેવલપમેન્ટ ભીમનગર વસાહત, ઉધના પેકેજ-૩	૪૧૬	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૧૨૮૯.૦૨	૧૩	૧૦.૦૫.૨૦૧૩	૨૦.૦૬.૨૦૧૫	૧૩૦૩.૦૪	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એસ.જે. જોષી
IX	૧	રીડેવલપમેન્ટ કમરૂનગર વસાહત, લિંબાયત, પેકેજ-૧	૩૫૬	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૧૪૧૫.૬૩	૧૩	૧૧.૦૬.૨૦૧૪	૩૦.૯.૨૦૧૪	૧૩૬૧.૭૮	ડે.ઈ.શ્રી એ. એસ. પટેલ આ.ઈ.શ્રી બી. એન. ચૌધરી
	૨	રીડેવલપમેન્ટ કમરૂનગર વસાહત, લિંબાયત, પેકેજ-૨	૩૮૪	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૧૫૦૪.૯૯	૧૩	૧૧.૦૬.૨૦૧૪	૩૦.૯.૨૦૧૪	૧૪૪૯.૪૨	ડે.ઈ.શ્રી એ. એસ. પટેલ આ.ઈ.શ્રી બી. એન. ચૌધરી
X	૧	ટી.પી.૩૧(અડાજણ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૯૧, પેકેજ-૧	૩૨૦	તિરૂપતિ કન્સ્ટ્રક્શન	૯૬૨.૭૩	૧૨	૨૯.૦૩.૨૦૧૩	૧૫.૦૭.૨૦૧૩	૯૦૮.૯૫	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એસ.જે. જોષી
	૨	ટી.પી.૩૧(અડાજણ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૯૧, પેકેજ-૨	૩૨૦	એમ. વી. ઓમની (ઈન્ડીયા) લી.	૯૮૧.૦૭	૧૨	૨૧.૦૧.૨૦૧૩	૧૮.૦૨.૨૦૧૪	૯૧૬.૦૭	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી ભાવિન દેસાઈ
	૩	ટી.પી.૩૨(અડાજણ), ફા.પ્લોટ નં. ૨૦	૩૮૪	એમ. વી. ઓમની (ઈન્ડીયા) લી.	૧૧૩૫.૧૧	૧૨	૨૧.૦૧.૨૦૧૩	૩૧.૧૨.૨૦૧૪	૯૧૭.૫૧	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી એસ. પી. પટેલ
	૪	ટી.પી.૨૨(ભેસ્તાન), ફા.પ્લોટ નં. ૭૦, પેકેજ-૧	૩૨૦	મે. એ. એમ. ભંડેરી	૧૧૩૫.૨૬	૧૫	૦૨.૦૧.૨૦૧૪	૩૧.૧૨.૨૦૧૩	૯૬૧.૯૧	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૫	ટી.પી.૨૨(ભેસ્તાન), ફા.પ્લોટ નં. ૭૦, પેકેજ-૨	૩૨૦	મે. એ. એમ. ભંડેરી	૧૧૨૭.૪૪	૧૫	૦૨.૦૧.૨૦૧૪	૩૧.૧૨.૨૦૧૩	૯૬૫.૩૯	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૬	ટી.પી.૬૯ (ગોડાદરા-ડીડોલી) ફા.પ્લોટ નં. ૧૮૩, આર-૯	૧૧૪	મે. એ. એમ. ભંડેરી	૪૪૩.૦૨	૧૩	૧૭.૦૪.૨૦૧૪	૩૧.૦૩.૨૦૧૪	૩૮૨.૧૧	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ.શ્રી જયેશ જૈન
	૭	ટી.પી.૩૨(અડાજણ), ફા.પ્લોટ નં. ૫૪ અને ૨૫, ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૪, ફા.પ્લોટ નં. ૧૬૦	૩૦૨	સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	૧૦૮૦.૬૮	૧૫	૦૧.૦૧.૨૦૧૪	૩૧.૧૨.૨૦૧૪	૯૩૮.૪૮	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આસી.ઈ.શ્રી કે. કે. દલાલ
	૮	ટી.પી.૦૯(પાલનપુર-ભેંસાણ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૭૬	૧૬૦	સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	૫૨૦.૦૦	૧૫	૦૧.૦૧.૨૦૧૪	૩૧.૧૨.૨૦૧૩	૪૯૪.૩૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી વાય એમ. પટેલ
XI	૧	કોસાડ એચ-૧ ખાતે પેવર બ્લોક અને વી.ડી.એસ. કોન્ક્રીટ પેવમેન્ટ કરવાનું કામ	-	શ્રીપદ કોનક્રેમ પ્રા. લી.	૨૨૪.૩૨	૬	૨૧.૦૭.૨૦૧૨	૦૩.૦૨.૨૦૧૩	૧૮૬.૧૨	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૨	કોસાડ એચ-૨ ખાતે પેવર બ્લોક અને વી.ડી.એસ. કોન્ક્રીટ પેવમેન્ટ કરવાનું કામ	-	મે. સાવલીયા જયસુખ એમ.	૧૯૯.૯૪	૬	૦૧.૦૪.૨૦૧૩	૩૦.૦૧.૨૦૧૩	૧૮૮.૧૭	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૩	કોસાડ એચ-૩ ખાતે પેવર બ્લોક અને વી.ડી.એસ. કોન્ક્રીટ પેવમેન્ટ કરવાનું કામ	-	શ્રીપદ કોનક્રેમ પ્રા. લી.	૧૩૪.૧૫	૬	૩૧.૦૩.૨૦૧૩	૨૬.૦૩.૨૦૧૩	૯૮.૯૨	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૪	કોસાડ એચ-૪ ખાતે પેવર બ્લોક અને વી.ડી.એસ. કોન્ક્રીટ પેવમેન્ટ કરવાનું કામ	-	મે. સાવલીયા જયસુખ એમ.	૨૧૪.૯૯	૬	૧૭.૧૦.૨૦૧૨	૦૯.૧૨.૨૦૧૨	૧૩૧.૧૯	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ

XI	૫	કોસાડ એચ-૫ ખાતે પેવર બ્લોક અને વી.ડી.એસ. કોન્ક્રીટ પેવમેન્ટ કરવાનું કામ	-	શ્રીપદ કોનેકેમ પ્રા. લી.	૧૫૧.૮૧	૬	૩૧.૦૩.૨૦૧૩	૨૬.૦૩.૨૦૧૩	૮૫.૪૩	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૬	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન), ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ, ૧/બી (બ્લોક-એ અને બી) ખાતે પેવર બ્લોક અને વી.ડી.એસ. કોન્ક્રીટ પેવમેન્ટ કરવાનું કામ	-	પૌલોમી રોડ બિલ્ડર્સ પ્રા. લી.	૧૨૩.૬૧	૬	૧૭.૧૦.૨૦૧૨	૧૫.૦૨.૨૦૧૩	૮૦.૨૪	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૭	ટી.પી.૫૪(ભેસ્તાન), ફા.પ્લોટ નં. ૧/એ, ૧/બી (બ્લોક-સી) ખાતે પેવર બ્લોક અને વી.ડી.એસ. કોન્ક્રીટ પેવમેન્ટ કરવાનું કામ	-	પૌલોમી રોડ બિલ્ડર્સ પ્રા. લી.	૭૧.૦૬	૬	૦૭.૦૧.૨૦૧૩	૩૧.૦૩.૨૦૧૩	૫૬.૩૦	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુ.ઈ.શ્રી જયેશ શાહ
	૮	કોસાડ એચ-૧, એચ-૨ અને એચ-૩ ખાતે કમ્પાઉન્ડ વોલ (ગેટ સાથે) બનાવવાનું કામ	-	સોરઠીયા વેલ્જી રત્ના એન્ડ કુ.	૯૦.૧૩	૬	૧૦.૧૦.૨૦૧૩	૨૮.૦૨.૨૦૧૪	૫૩.૨૨	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૯	કોસાડ એચ-૪ અને એચ-૫ ખાતે કમ્પાઉન્ડ વોલ (ગેટ સાથે) બનાવવાનું કામ	-	આર. ઓ. અગ્રવાલ	૫૮.૭૦	૬	૧૧.૧૦.૨૦૧૨	૧૭.૦૩.૨૦૧૩	૪૯.૫૫	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આ.ઈ. શ્રી જીગ્નેશ એ. પટેલ
	૧૦	અધુરા રહેવા પામેલ કોસાડ એચ-૪ આવાસો ખાતે પેવર બ્લોક અને વી.ડી.એસ. કોન્ક્રીટ પેવમેન્ટ તથા કમ્પાઉન્ડ વોલ એન્ટ્રી ગેટ સહિત બનાવવાનું કામ	૮	સીવીલીસ ઈન્ફ્રા	૪૩.૦૮	૪	૦૨.૦૬.૨૦૧૭	૦૧.૦૧.૨૦૧૮	૩૫.૩૨	ડે. ઈજનેરશ્રી બી. આર. ભટ્ટ આ.ઈ. શ્રી બી. એસ. વેકરીયા
	૧૧	અધુરા રહેવા પામેલ કોસાડ એચ-૫ આવાસો ખાતે પેવર બ્લોક અને વી.ડી.એસ. કોન્ક્રીટ પેવમેન્ટ તથા કમ્પાઉન્ડ વોલ એન્ટ્રી ગેટ સહિત બનાવવાનું કામ	૮	એચ.ઓ. ગઢીયા	૨૮.૦૭	૩	૦૨.૦૫.૨૦૧૭	૩૦.૦૫.૨૦૧૭	૨૨.૫૪	ડે. ઈજનેરશ્રી બી. આર. ભટ્ટ આ.ઈ. શ્રી કે. કે. દલાલ
XII	૧	ટી.પી.૧૪(પાલ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૫૩ ખાતે એકતાનગર નવી વસાહત	૨૮૮	સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	૧૧૬૧.૧૫	૧૩	૦૪.૦૪.૨૦૧૩	૩૧.૦૭.૨૦૧૪	૧૧૩૮.૩૮	ડે.ઈ.શ્રી એ.ડી. રાણા આસી.ઈ.શ્રી વિષ્ણુ જરીવાલા
	૨	ટી.પી.૧૩(અડાજણ), ફા.પ્લોટ નં. ૩૦ ખાતે એકતાનગર નવી વસાહત	૧૨૮	મે. એમ. વી. ઓમની	૧૦૦૬.૬૮	૧૩	૦૪.૦૪.૨૦૧૩	૨૩.૧૦.૨૦૧૪	૯૩૩.૭૬	ડે.ઈ.શ્રી એ.ડી. રાણા આસી.ઈ.શ્રી વિષ્ણુ જરીવાલા
	૩	ટી.પી.૧૪(પાલ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૭૯ ખાતે એકતાનગર નવી વસાહત	૧૨૮							ડે.ઈ.શ્રી એ.ડી. રાણા આસી.ઈ.શ્રી વિષ્ણુ જરીવાલા

મુખ્યમંત્રી ગૃહ યોજના અંતર્ગતના કામોની વિગત(LIG / EWS)

અ. નં	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ	થયેલ ખર્ચ તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૧ સુધી રૂ.લાખમાં	સમય મર્યાદા	કામ પૂર્ણ કર્યાની તારીખ	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
-------	-----------------	----------------	---------	------------	--	-------------	-------------------------	-------------------------

LIG

૧	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૧૪ (પાલ), ફા. પ્લોટ નં. ૧૬૧, પેકેજ-૧	૨૨૪	સ્કાયવે ઈન્ફ્રા. પ્રોજેક્ટ પ્રા.લી.	૧૭૫૫.૯૮	૧૭૬૩.૦૧	૨૧	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા આસી. ઈજ. કુ. કૃશીતા કાપડીયા
૨	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૧૪(રાંદેર - અડાજણ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૫૭	૨૮૮	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૨૩૭૬.૬૭	૨૫૩૩.૩૪	૧૫	૦૬.૧૨.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ આસી. ઈજ.શ્રી ભાવેશ પટેલ
૩	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૩૫ (કતારગામ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૨૧	૨૨૪	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૧૭૦૯.૭૮	૧૭૦૨.૪૦	૧૫	૩૦.૦૫.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એ.એસ. પટેલ
૪	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૩૫(કતારગામ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૨૨	૧૭૬	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૧૪૩૫.૧૮	૧૫૪૯.૩૮	૧૫	૩૧.૦૫.૨૦૧૬	જુની. ઈજ.શ્રી પી.પી.ઠક્કર
૫	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૨(વેસુ-ભરથાણા) ફા.પ્લોટ નં.૨૦૭	૧૬૦	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૧૨૧૩.૬૫	૧૨૪૫.૫૩	૧૫	૩૧.૦૫.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય.સી.પટેલ આસી. ઈજ.શ્રી ચિરાગ લિંબાચીયા
૬	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૩૫(કતારગામ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૬	૧૨૦	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૧૦૦૪.૨૧	૧૦૧૪.૦૯	૧૫	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એ.એસ. પટેલ જુ. ઈજ.શ્રી યુ. એમ. પટેલ
૭	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૨ (વેસુ) ફા.પ્લોટ નં.૨૧૪, પેકેજ-૪	૨૧૯	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૧૫૪૦.૧૮	૧૬૮૨.૪૨	૨૧	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય.સી.પટેલ જુ. ઈજ.શ્રી ભાવિન દેસાઈ
૮	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૩ (રૂંઢ) ફા.પ્લોટ નં. ૬૬, પેકેજ-૧	૨૪૦	સ્કાયવે ઈન્ફ્રા. પ્રોજેક્ટ પ્રા.લી.	૧૭૯૪.૭	૧૮૧૬.૬૧	૨૧	૩૧.૦૭.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આસી. ઈજ.શ્રી ચિરાગ લિંબાચીયા
૯	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૩ (રૂંઢ) ફા.પ્લોટ નં. ૬૬, પેકેજ-૨	૨૯૬	સ્કાયવે ઈન્ફ્રા. પ્રોજેક્ટ પ્રા.લી.	૨૧૦૦.૮૨	૨૧૬૨.૧૩	૨૧	૩૧.૦૭.૨૦૧૬	
૧૦	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૧૪ (પાલ), ફા. પ્લોટ નં. ૧૬૧, પેકેજ-૨	૧૯૨	વિનય ઈન્ફ્રાટેક	૧૭૩૯.૬૯	૧૪૭૦.૩૯	૨૧	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા આસી. ઈજ. કુ. કૃશીતા કાપડીયા
૧૧	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૩૦ (રાંદેર) ફા.પ્લોટ નં. ૨૭	૨૭૬	મે. ડી. એચ. પટેલ	૨૦૦૧.૪૩	૨૦૬૨.૨૨	૨૧	૧૬.૦૮.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એસ.આર.સોનાવાલા આસી. ઈજ.શ્રી એસ પી. પટેલ
૧૨	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૨ (વેસુ-ભરથાણા) ફા.પ્લોટ નં.૨૩૧, ૨૨૯	૧૩૫	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૯૮૫.૮	૧૦૨૯.૬૨	૧૩	૩૧.૦૫.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આસી. ઈજ.શ્રી ચિરાગ લિંબાચીયા

અ. નં	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ	થયેલ ખર્ચ તા. ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ સુધી રૂ.લાભમાં	સમય મર્યાદા	કામ પૂર્ણ કર્યાની તારીખ	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
૧૩	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૨૦ (નાના વરાછા) ફા.પ્લોટ નં. ૧૦૨	૮૪	વ્રજ કન્સ્ટ્રક્શન	૫૪૧.૪૪	૫૪૪.૩૧	૧૩	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી બી.આર.ભટ્ટ આસી. ઈજ.શ્રી બી. એસ. વેકરીયા, આ.ઈ.શ્રી જયેશ જૈન
૧૪	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૨૮ (અલથાણ-ભટાર) ફા.પ્લોટ નં. ૧૫૬, પેકેજ-૧	૨૨૪	એ. એમ. ભંડેરી	૧૫૬૩.૩૧	૧૭૧૯.૧૫	૨૧	૧૯.૦૧.૨૦૧૭	ડે. ઈજનેરશ્રી સતીષ સી. વસાવા ડે. ઈજનેરશ્રી એ. એસ. પટેલ આસી. ઈજ. શ્રી પી. એ. રાણા આસી. ઈજ. શ્રી સંજય પટેલ જી. ઈજ.શ્રી ડી. જી. કથેકીયા
૧૫	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૨૮ (અલથાણ-ભટાર) ફા.પ્લોટ નં. ૧૫૬, પેકેજ-૨	૨૨૪	એ. એમ. ભંડેરી	૧૫૬૩.૩૧	૧૬૯૯.૨૭	૨૧	૧૯.૦૧.૨૦૧૭	ડે. ઈજનેરશ્રી સતીષ સી. વસાવા આસી. ઈજ. શ્રી મયુર જેતાણી
૧૬	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨૮ (અલથાણ-ભટાર) ફા.પ્લોટ નં. ૧૫૬, પેકેજ-૩	૨૧૨	એ. એમ. ભંડેરી	૧૫૪૮.૧૯	૧૬૮૬.૭૩	૨૧	૧૯.૦૧.૨૦૧૭	
૧૭	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨ (વેસુ-ભરથાણા) ફા.પ્લોટ નં. ૨૧૪, પેકેજ-૧	૨૦૮	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૧૪૯૧.૮૧	૧૬૧૪.૬૨	૨૧	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આસી. ઈજ.શ્રી ડી.એમ. પટેલ
૧૮	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨ (વેસુ-ભરથાણા) ફા.પ્લોટ નં. ૨૧૪, પેકેજ-૨	૨૦૮	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૧૪૫૪.૬૨	૧૫૮૭.૮૫	૨૧	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	
૧૯	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨ (વેસુ-ભરથાણા) ફા.પ્લોટ નં. ૨૧૪, પેકેજ-૩	૨૦૮	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૧૪૬૧.૭૫	૧૬૨૬.૫૨	૨૧	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જી. ઈજ.શ્રી ભાવિન દેસાઈ
૨૦	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩ (રૂંઢ) ફા.પ્લોટ નં. ૭૩	૧૬૮	સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	૧૩૨૭.૮૭	૧૨૭૦.૩૫	૧૫	૩૧.૦૫.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આસી.ઈ.શ્રી. ચિરાગ લિંબાચીયા
૨૧	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૪ (રૂંઢ-મગદલા) ફા.પ્લોટ નં. ૬૩, પેકેજ-૧	૨૨૪	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૧૭૧૩.૦૨	૧૬૭૧.૨૬	૧૫	૨૫.૧૦.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આસી. ઈજ. શ્રી જીજ્ઞેશ પી.અકબરી
૨૨	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૪ (રૂંઢ-મગદલા) ફા.પ્લોટ નં. ૬૩, પેકેજ-૨	૧૯૨	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૧૪૫૪.૬૪	૧૫૧૮.૫૦	૧૫	૩૦.૦૮.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આસી. ઈજ. શ્રી જીજ્ઞેશ પી.અકબરી

અ. નં	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ	થયેલ ખર્ચ તા. ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ સુધી રૂ.લાભમાં	સમય મર્યાદા	કામ પૂર્ણ કર્યા ની તારીખ	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
૨૩	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૪ (રૂંઢ-મગદલ્લા) ફા.પ્લોટ નં. ૬૪, પેકેજ-૧	૨૫૬	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૧૯૨૮.૯૨	૧૯૧૭.૦૨	૧૫	૦૨.૧૨.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આસી. ઈજ. શ્રી જીજ્ઞેશ પી.અકબરી
૨૪	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૪ (રૂંઢ-મગદલ્લા) ફા.પ્લોટ નં. ૬૪, પેકેજ-૨	૧૯૨	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૧૪૨૮.૧૬	૧૪૪૦.૮૧	૧૫	૨૨.૧૧.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આસી. ઈજ. શ્રી પાર્થ સોની
૨૫	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૪ (રૂંઢ-મગદલ્લા) ફા.પ્લોટ નં. ૬૪, પેકેજ-૩	૨૨૪	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૧૭૧૭.૧૮	૧૭૨૪.૬૭	૧૫	૨૨.૧૧.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આસી. ઈજ. શ્રી પાર્થ સોની
૨૬	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૯ (કતારગામ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૮૦	૧૪૪	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૧૧૩૭.૫૫	૧૦૮૨.૨૫	૧૫	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી બી.આર.ભટ્ટ આસી. ઈજ.શ્રી કે. કે. દલાલ
૨૭	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૨ (અડાજણ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૬	૧૨૮	શ્રીજીકૃપા પ્રોજેક્ટ લી.	૯૩૩.૪૧	૮૮૦.૮૧	૧૫	૨૭.૦૩.૨૦૧૭	ડે. ઈજનેરશ્રી એસ.આર.સોનાવાલા જુની. ઈજ.શ્રી એસ. આર. ગાંધી
૨૮	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૬૧ (પરવટ-ગોડાદરા) ફા.પ્લોટ નં. ૨૨૭, પેકેજ-૧	૧૨૮	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૯૫૨.૯૮	૧૦૯૨.૮૯	૧૫	૩૧.૦૭.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એ.એસ.પટેલ આસી. ઈજ. શ્રી સી.આર.વાંકાવાલા
૨૯	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૬૧ (પરવટ-ગોડાદરા) ફા.પ્લોટ નં. ૨૨૭, પેકેજ-૨	૧૯૨	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૧૩૯૬.૨૧	૧૫૦૧.૭૮	૧૫	૩૧.૦૭.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એસ. સી. વસાવા આસી. ઈજ. શ્રી જિજ્ઞેશ એ. પટેલ
૩૦	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૪ (પાલ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૬૪ તથા ટી.પી. ૩૨ (અડાજણ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૩૦	૧૨૦	મે. નટવર કન્સ્ટ્રક્શન	૧૦૬૩.૭૨	૧૦૦૬.૪૨	૨૧	૩૧.૦૫.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા આસી. ઈજ. શ્રી વિષ્ણુ જરીવાલા
૩૧	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૭ (વેસુ-મગદલ્લા) ફા.પ્લોટ નં. ૧૩૧, પેકેજ-૧	૬૪૦	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૪૪૦૬.૫૭	૪૪૭૯.૧૯	૧૫	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ આસી. ઈજ. શ્રી એમ. જી. પંડયા
૩૨	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૭ (વેસુ-મગદલ્લા) ફા.પ્લોટ નં. ૧૩૧, પેકેજ-૨	૭૦૪	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૪૭૫૬.૫૪	૪૮૧૧.૨૮	૧૫	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી વાય. સી. પટેલ જુની. ઈજ.શ્રી એ.સી. મહેતા
૩૩	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨૫ (સીંગણપોર-ટૂંકી) ફા.પ્લોટ નં. ૬૪, પેકેજ-૧	૨૮૮	બેકબોન એન્ટરપ્રાઇઝ લી.	૨૧૩૩.૮૨	૨૦૩૭.૪૬	૨૧	૩૦.૦૭.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એ.એસ.પટેલ આસી. ઈજ.શ્રી જે.એચ. પટેલ

અ. નં	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ	થયેલ ખર્ચ તા. ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ સુધી રૂ.લાખમાં	સમય મર્યાદા	કામ પૂર્ણ કર્યા ની તારીખ	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
૩૪	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨૫ (સીંગણપોર-ટૂંકી) ફા.પ્લોટ નં. ૬૪, પેકેજ-૨	૨૮૮	બેકબોન એન્ટરપ્રાઈઝ લી.	૨૧૩૩.૮૨	૨૦૨૮.૫૨	૨૧	૩૦.૦૭.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એ.એસ.પટેલ જી. ઈજ.શ્રી વાય. એમ. પટેલ
૩૫	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨૫ (સીંગણપોર-ટૂંકી) ફા.પ્લોટ નં. ૬૪, પેકેજ-૩	૧૯૨	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૧૫૪૮.૮૭	૧૪૬૯.૬૭	૨૧	૩૦.૦૭.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એ.એસ.પટેલ જી. ઈજ.શ્રી વાય. એમ. પટેલ
૩૬	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૦ (રાંદેર) ફા.પ્લોટ નં. ૨૩, ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧૦ (પાલ) ફા. પ્લોટ નં. ૧૮૯ અને ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૧ (અડાજણ) ફા.પ્લોટ નં. ૧૮૭	૧૬૦	તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૧૩૯૩.૭૯	૧૩૫૩.૭૧	૨૧	૩૧.૦૫.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એસ.આર.સોનાવાલા આસી. ઈજ.શ્રી એચ. એમ. પંચાલ
૩૭	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૩ (ડુંભાલ) ફા.પ્લોટ નં. ૬૩ (આર-૭), પેકેજ-૧	૨૪૦	સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	૧૭૧૮.૭૧	૧૯૩૧.૯૫	૨૧	૧૯.૦૧.૨૦૧૭	ડે. ઈજનેરશ્રી એ.એસ.પટેલ આસી. ઈજ. શ્રી વિષ્ણુ જરીવાલા
૩૮	ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૩ (ડુંભાલ) ફા.પ્લોટ નં. ૬૩ (આર-૭), પેકેજ-૨	૧૮૦	સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	૧૩૧૯.૨૩	૧૪૨૫.૬૫	૨૧	૧૯.૦૧.૨૦૧૭	
૩૯	ટી.પી.સ્કીમ નં. ૧૯ (કતારગામ) ફા.પ્લોટ નં. ૨૦૨, ૧૮૪, ૧૮૩	૧૪૩	મે. ડી. એચ. પટેલ	૧૧૭૭.૪૩	૧૧૩૧.૯૯	૧૫	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી બી.આર.ભટ્ટ આસી. ઈજ.શ્રી જે.એચ. પટેલ

અ. નં	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ	થયેલ ખર્ચ તા. ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ સુધી રૂ.લાભમાં	સમય મર્યાદા	કામ પૂર્ણ કર્યા ની તારીખ	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
-------	-----------------	----------------	---------	------------	---	-------------	--------------------------	-------------------------

EWS

૧	ટી. પી. સ્કીમ નં. ૨૮ (અલથાણા-ભટાર) ફા. પ્લોટ નં. ૧૫૨	૨૭૨	મે. તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૧૬૧૬.૩૯	૧૮૫૮.૪૬	૧૫	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી સતીષ સી. વસાવા ડે. ઈજનેરશ્રી એ. એસ. પટેલ આસી. ઈજ. શ્રી પી. એ. રાણા જુ. ઈજ. શ્રી ડી. જી. કથેકીયા આસી. ઈજ. શ્રી સંજય પટેલ
૨	ટી. પી. સ્કીમ નં. ૯ (પાલનપુર-ભોંસાણા) ફા. પ્લોટ નં. ૧૬૪	૩૦૦	સ્કાયવે ઈન્ફ્રા. પ્રોજેક્ટ પ્રા. લી.	૧૯૬૭.૧૯	૧૮૨૫.૭૭	૨૧	૩૦.૧૨.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એસ. આર. સોનાવાલા જુની. ઈજ. શ્રી સંજય ગાંધી
૩	ટી. પી. સ્કીમ નં. ૨૬ (સીંગણાપોર) ફા. પ્લોટ નં. ૧૨૯	૨૭૬	શાંતિ સ્ટ્રક્ચર પ્રા. લી.	૧૫૩૭.૯૯	૧૪૩૨.૫૯	૧૫	૨૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એ. એસ. પટેલ આસી. ઈજ. શ્રી કે. કે. દલાલ
૪	ટી. પી. સ્કીમ નં. ૪૧ (ડીડોલી) ફા. પ્લોટ નં. આર/૮/૨	૧૨૮	એસ. એમ. સેલડીયા	૮૧૬.૬૧	૭૬૦.૯૦	૧૫	૩૧.૦૮.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુની. ઈજ. શ્રી એસ. જે. જોષી આસી. ઈજ. શ્રી બી. એસ. વેકરીયા
૫	ટી. પી. સ્કીમ નં. ૪૮ (ભેસ્તાન) ફા. પ્લોટ નં. ૬૯, પેકેજ-૧	૨૧૬	મે. તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૧૨૯૭.૯૧	૧૩૪૮.૨૪	૨૧	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુની. ઈજ. શ્રી જયેશ શાહ
૬	ટી. પી. સ્કીમ નં. ૪૮ (ભેસ્તાન) ફા. પ્લોટ નં. ૬૯, પેકેજ-૨	૩૩૬	સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	૧૯૯૫.૨૭	૨૦૪૧.૭૮	૨૧	૩૦.૦૬.૨૦૧૬	જુની. ઈજ. શ્રી ચંદ્રેશ આર. પટેલ
૭	ટી. પી. સ્કીમ નં. ૬૯ (ગોડાદરા-ડીડોલી) ફા. પ્લોટ નં. ૧૮૩ (આર-૯) પેકેજ-૧	૩૨૦	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૧૯૯૬.૨૫	૧૯૭૨.૮૬	૧૫	૩૦.૦૭.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ આસી. ઈજ. શ્રી જયેશ જૈન,
૮	ટી. પી. સ્કીમ નં. ૬૯ (ગોડાદરા-ડીડોલી) ફા. પ્લોટ નં. ૧૮૩ (આર-૯) પેકેજ-૨	૨૫૬	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૧૬૨૫.૫૩	૧૬૦૬.૦૫	૧૫	૩૦.૦૭.૨૦૧૬	આસી. ઈજ. શ્રી બી. એસ. વેકરીયા
૯	ટી. પી. સ્કીમ નં. ૨૨ (ભેસ્તાન) ફા. પ્લોટ નં. ૬૨	૧૯૨	મે. તિરૂપતી કન્સ્ટ્રક્શન	૧૧૦૪.૫૯	૧૦૯૯.૦૮	૧૫	૦૯.૦૭.૨૦૧૬	ડે. ઈજનેરશ્રી એન. એલ. પટેલ જુની. ઈજ. શ્રી જયેશ શાહ જુની. ઈજ. શ્રી ચંદ્રેશ આર. પટેલ

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગતના કામોની વિગત (PMAY GREEN FIELD / EWS-I & EWS-II) (પૂર્ણ થયેલ કામો)

અ. નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ (લાખમાં)	થયેલ ખર્ચ ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ રૂ. લાખમાં	સમય મર્યાદા	કામ પૂર્ણ કર્યાની તારીખ	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
૧	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૫(મોટા વરાછા), ફા.પ્લોટ નં.૧૪૭	૫૬૦	એ.એમ.ભંડારી, સુરત	૩૨૪૩.૮૧	૩૪૫૮.૯૨	૨૧	૩૦.૧૧.૨૦૧૮	ડે.ઈજનેરશ્રી અશોક એસ. પટેલ ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી.પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી વિષ્ણુ જરીવાલા આસી. ઈજનેરશ્રી પ્રકાશ રાણા આસી. ઈજનેરશ્રી ચિંતન મિસ્ત્રી
૨	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૭(ઉત્રાણ- કોસાડ), ફા.પ્લોટ નં.૧૯૦	૭૬૦	મે. ડી.એચ.પટેલ, સુરત	૪૫૦૬.૮૦	૪૮૩૨.૧૩	૨૧	૩૧.૦૩.૨૦૧૯	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ. આર. સોનાવાલા આસી. ઈજનેરશ્રી પિયુષ ટેલર
૩	ટી.પી. સ્કીમનં. ૩૫(કતારગામ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૨૦	૬૬૦	મે. ડી.એચ.પટેલ, સુરત	૩૯૦૦.૬૦	૪૨૦૩.૪૭	૨૧	૩૧.૦૩.૨૦૧૯	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ. આર. સોનાવાલા ડે.ઈજનેરશ્રી સંજય પી. પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી સંજય પંચાલ આસી. ઈજનેરશ્રી મયુર જેતાણી

PMAY - EWS-II

અ. નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ (લાખમાં)	થયેલ ખર્ચ ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ રૂ. લાખમાં	સમય મર્યાદા	કામ પૂર્ણ કર્યાની તારીખ	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
૪	ટી.પી. સ્કીમનં. ૬૮(પુના સીમાડા), ફા.પ્લોટ નં.આર-૧૧	૮૦	પ્રવિણ કે. પટેલ, પાટણ.	૫૫૭.૬૦	૬૧૬.૬૨	૧૮	૧૫.૦૯.૨૦૧૮	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ. આર. સોનાવાલા ડે.ઈજનેરશ્રી સંજય પી. પટેલ જુની. ઈજનેરશ્રી ભાવિન દેસાઈ
૫	ટી.પી. સ્કીમનં. ૧૮(કતારગામ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૮૦	૧૧૨	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૮૦૦.૫૭	૮૬૭.૫૧	૧૮	૩૧.૧૨.૨૦૧૮	ડે.ઈજનેરશ્રી સંજય પી. પટેલ જુની. ઈજનેરશ્રી સંજય ગાંધી આસી. ઈજનેરશ્રી મયુર જેતાણી
૬	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૫(સીંગણપોર-ટુંકી), ફા.પ્લોટ નં.૯૭	૧૯૨	વિનય ઈન્ફ્રાટેક	૧૩૭૨.૪૨	૧૪૪૬.૮૩	૧૮	૩૧.૧૨.૨૦૧૮	ડે.ઈજનેરશ્રી સંજય પી. પટેલ જુની. ઈજનેરશ્રી ભાવિન દેસાઈ
૭	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૭ (ઉત્રાણ કોસાડ), ફા.પ્લોટ નં.૧૬૭	૫૨૮	આર.જે.પી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લી., અમદાવાદ	૩૨૨૦.૮૦	૩૪૫૯.૦૬	૨૧	૧૫.૦૬.૨૦૧૯	ડે.ઈજનેરશ્રી સંજય પી. પટેલ આસી.ઈજનેર શ્રી ભાવેશ પટેલ
૮	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૮ (રૂંઢ-વેસુ), ફા.પ્લોટ નં.૩૨ પૈકી સબ પ્લોટ નં.૦૩	૯૬	આર.જે.પી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લી., અમદાવાદ	૬૬૯.૮૬	૭૨૦.૪૩	૧૮	૩૧.૦૮.૨૦૧૯	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. એસ. રાવલ આસી. કૃષિતા કાપડીયા
૯	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૫(મોટા વરાછા), ફા.પ્લોટ નં.૧૬૫	૭૫૨	કતીરા કન્સ્ટ્રક્શન લી., ભૂજ	૪૫૮૭.૨૦	૪૮૩૬.૩૨	૨૧	૨૮.૧૦.૨૦૨૦	ડે.ઈજનેરશ્રી અશોક એસ. પટેલ ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી.પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી એમ.એ.જેતાણી
૧૦	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૫(સીંગણપોર-ટુંકી), ફા.પ્લોટ નં.૭૪	૨૬૦	કતીરા કન્સ્ટ્રક્શન લી., ભૂજ	૧૮૫૮.૪૮	૧૯૮૦.૪૧	૧૮	૨૬.૦૬.૨૦૨૦	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ. આર. સોનાવાલા

અ. નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ (લાખમાં)	થયેલ ખર્ચ ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ રૂ. લાખમાં	સમય મર્યાદા	કામ પૂર્ણ કર્યાની તારીખ	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
								ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી.પટેલ જુની. ઈજનેરશ્રી જયેશ શાહ જુની. ઈજનેરશ્રી ભાવિન દેસાઈ
૧૧	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૭ (ઉત્રાણ કોસાડ), ફા.પ્લોટ નં.૧૮૦	૧૦૧૬	કતીરા કન્સ્ટ્રક્શન લી.,ભૂજ	૬૧૯૭.૬૦	૬૬૭૧.૯૪	૨૪	૩૦.૦૭.૨૦૨૦	ડે.ઈજનેરશ્રી અશોક એસ. પટેલ
૧૨	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૭ (ઉત્રાણ કોસાડ), ફા.પ્લોટ નં.૧૮૧							ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી.પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી સાવન પટેલ જુની. ઈજનેરશ્રી અલ્પેશ સી. મહેતા

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગતના કામોની વિગત (SMART CITY / EWS-I & EWS-II) (પૂર્ણ થયેલ કામો)

અ. નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ (લાખમાં)	થયેલ ખર્ચ ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ રૂ. લાખમાં	સમયમર્યાદા	કામ પૂર્ણ કર્યાની તારીખ	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
૧	ટી.પી.૧૯(પરવત-મગોબ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૦૦	૫૬૮	ડી. એચ. પટેલ	૩૩૧૧.૮૭	૩૫૦૨.૬૨	૨૧ માસ	૩૧.૦૩.૨૦૧૯	ડે.ઈજનેરશ્રી એન. એ. પુણીવાળા આસી. ઈજનેરશ્રી ભાવેશ વેકરીયા
૨	ટી.પી.૪૧ (ડીડોલી), ફા.પ્લોટ નં. ૨૯		ડી. એચ. પટેલ				૩૧.૦૩.૨૦૧૯	ડે.ઈજનેરશ્રી એન. એ. પુણીવાળા જુની. ઈજનેરશ્રી એસ. જે. જોષી આસી. ઈજનેરશ્રી ભાવેશ વેકરીયા
૩	ટી.પી.૧૯(પરવત-મગોબ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૧/૧	૫૭૦	મે. સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	૩૨૭૭.૫૦	૩૪૧૦.૮૯	૨૧ માસ	૩૧.૦૩.૨૦૧૯	ડે.ઈજનેરશ્રી એન. એ. પુણીવાળા આસી. ઈજનેરશ્રી વાય. એમ. પટેલ
૪	ટી.પી.૫૩(મગોબ-ડુંભાલ), ફા.પ્લોટ નં. ૮૨	૧૦૮૮	શ્રી ગણેશ કોર્પોરેશન	૭૦૭૧.૪૭	૭૫૬૧.૪૪	૨૪ માસ	૦૪.૦૫.૨૦૧૯	ડે.ઈજનેરશ્રી એન. એ. પુણીવાળા આસી. ઈજનેરશ્રી ચિરાગ લિંબાયીયા
૫	ટી.પી.૧૯(પરવત-મગોબ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૨	૨૦૮	ડી. એચ. પટેલ	૧૫૬૦.૧૬	૧૬૪૮.૯૬	૧૮ માસ	૧૬.૧૨.૨૦૧૮	ડે.ઈજનેરશ્રી એન. એ. પુણીવાળા જુની. ઈજનેરશ્રી વાય. એમ. પટેલ

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગતના કામોની વિગત (SMART CITY / EWS-I & EWS-II) (પ્રગતિ

હેઠળનાં કામો)

અ. નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસો ની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ (લાખમાં)	થયેલ ખર્ચ ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ રૂ. લાખમાં	સમયમર્યાદા	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
૧	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૮ (રૂંઢ-વેસુ), ફા.પ્લોટ નં.૩૨ પૈકી સબ પ્લોટ નં.૦૨	૬૬૦	કતીરા કન્સ્ટ્રક્શન લી.,ભૂજ	૪૨૬૫.૧૬	૩૦૭૪.૫૬	૨૧ માસ	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. એસ. રાવલ ડે.ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા આસી. કૃષિતા કાપડીયા

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગતના કામોની વિગત (PMAY- EWS-II) (પૂર્ણ થયેલ કામો)– DPR- ૫૧૨૮ પૈકી

અ. નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ (લાખમાં)	થયેલ ખર્ચ ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ રૂ. લાખમાં	સમય મર્યાદા	કામ પૂર્ણ કર્યાની તારીખ	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
૧	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૪ (મોટા વરાછા), ફા.પ્લોટ નં.૧૭૭ (આર-૨૬)	૫૨૦	એ.એમ.ભંડેરી, સુરત	૩૬૭૩.૮૦	૩૫૮૬.૦૩	૨૪	૨૪.૧૨.૨૦૨૦	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી ચિંતન મિસ્ત્રી
૨	ટી.પી. સ્કીમનં. ૩૫ (કતારગામા, ફા.પ્લોટ નં. ૧૩૪)	૨૭૩	વિનય ઈન્ફ્રાટેક પ્રા. લી.	૧૯૩૨.૦૪	૧૯૦૦.૨૫	૨૧	૨૯.૧૨.૨૦૨૦	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ જુની. ઈજનેરશ્રી અલ્પેશ સી. મહેતા
૩	ટી.પી. સ્કીમનં. ૪૨ (ભીમરાડ), ફા.પ્લોટ નં. ૭૫	૩૦૪	શાંતિ કન્સ્ટ્રક્શન કું	૨૧૫૭.૫૨	૨૧૫૭.૦૧	૨૧	૧૬.૦૧.૨૦૨૧	ડે.ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા આસી. ઈજનેરશ્રી જે. પી. અકબરી
૪	ટી.પી. સ્કીમનં. ૩૭ (વરીયાવ), ફા.પ્લોટ નં. ૯૯	૫૧૮	વિનય ઈન્ફ્રાટેક પ્રા. લી.	૩૬૭૬.૨૯	૩૬૭૫.૭૯	૨૪	૩૧.૧૨.૨૦૨૦	ડે.ઈજનેરશ્રી સંજય પી. પટેલ ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી પીયુષ ટેલર
૫	ટી.પી. સ્કીમનં. ૧૯(પરવત-મગોબ), ફા.પ્લોટ નં.૧૧૦/૩	૫૨૮	એ.એમ.ભંડેરી, સુરત	૩૭૪૪.૫૮	૩૬૯૦.૨૭	૨૪	૨૯.૦૩.૨૦૨૧	ડે.ઈજનેરશ્રી એન. એ. પુણીવાળા જુની. ઈજનેરશ્રી વાય. એમ. પટેલ
૬	ટી.પી. સ્કીમનં. ૬૨(ભેદવાડ), ફા.પ્લોટ નં.૧૯૪ (આર-૨૬)	૬૬૦	એ.એમ.ભંડેરી, સુરત	૪૬૮૪.૦૮	૪૫૫૭.૬૦	૨૪	૨૯.૦૩.૨૦૨૧	ડે.ઈજનેરશ્રી એન. એ. પુણીવાળા જુની. ઈજનેરશ્રી ઓજસ દેસાઈ

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગતના કામોની વિગત (PMAY- EWS-II) (પ્રગતિ હેઠળના કામો)– DPR- ૫૧૨૮ પૈકી

અ. નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ (લાખમાં)	થયેલ ખર્ચ ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ રૂ. લાખમાં	સમય મર્યાદા	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
--------	-----------------	----------------	---------	---------------------	---------------------------------	-------------	-------------------------

૧	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૮ (અલથાણ-ભટાર), ફા.પ્લોટ નં. ૧૩૬	૩૦૦	મે. ડી. એચ. પટેલ	૨૨૦૫.૦૦	૪૧૬.૪૭	૨૧	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. એસ. રાવલ, ડે.ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા આસી. ઈજનેરશ્રી નિરજ પરમાર જૂની. ઈજનેરશ્રી કેતન જી. સોની
૨	ટી.પી. સ્કીમનં. ૧૩ (ભરથાણા-વેસુ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૬૯	૧૧૪૮	શ્રી ગણેશ કોર્પોરેશન	૮૩૫૪.૩૩	૬૨૮૬.૧૧	૨૪	ડે.ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા આસી. ઈજનેરશ્રી પાર્થ સોની આસી. ઈજનેરશ્રી અંકિત જે. શાહ
૩	ટી.પી. સ્કીમનં. ૪૨ (ભીમરાડ), ફા.પ્લોટ નં. ૬૧	૩૬૦	સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	૨૫૧૯.૬૪	૧૯૯૬.૦૫	૨૪	ડે.ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા આસી. ઈજનેરશ્રી ઉદય વસાવા
૪	ટી.પી. સ્કીમનં. ૩૬ (વરીયાવ), ફા.પ્લોટ નં. ૯૦	૬૮૨	મે. ડી. એચ. પટેલ	૪૭૭૩.૮૪	૨૮૬૬.૦૦	૨૪	ડે.ઈજનેરશ્રી સંજય પી. પટેલ, ડે.ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા આસી. ઈજનેરશ્રી ભાવિન દેસાઈ

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગતના કામોની વિગત (PMAY- EWS-II) (પ્રગતિ હેઠળના કામો)– DPR- ૫૪૮૪

અ. નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ (લાખમાં)	થયેલ ખર્ચ ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ રૂ. લાખમાં	સમય મર્યાદા	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
૧	ટી.પી. સ્કીમનં. ૪૫ (જહાંગીરપુરા), ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૭ (પેકેજ-૧)	૧૨૯૦	મે. શાંતિ કન્સ્ટ્રક્શન કું., જામનગર	૯૨૪૯.૩૦	૨૭૫૩.૦૦	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. એસ. રાવલ ડે.ઈજનેરશ્રી સંજય પી. પટેલ ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી કૃષિતા કાપડીયા
૨	ટી.પી. સ્કીમનં. ૪૫ (જહાંગીરપુરા), ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૭ (પેકેજ-૨)	૧૫૩૪	મે. શાંતિ કન્સ્ટ્રક્શન કું., જામનગર	૧૦૯૯૮.૭૮	૩૧૦૨.૪૯	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. એસ. રાવલ ડે.ઈજનેરશ્રી સંજય પી. પટેલ ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી ચિરાગ લિંબાચીયા

૩	ટી.પી. સ્કીમનં. ૪૬ (જહાંગીરપુરા), ફા.પ્લોટ નં. ૯૭	૧૯૬	આનંદ એસોસીએટ્સ, ગાંધીનગર	૧૪૮૯.૬૦	૫૫૩.૫૦	૨૧	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ. પી. પટેલ ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ જુની. ઈજનેરશ્રી અંકિત આર. પટેલ
૪	ટી.પી. સ્કીમનં. ૪૪ (જહાંગીરાબાદ), ફા.પ્લોટ નં. ૬	૯૮૪	મે. શાંતિ કન્સ્ટ્રક્શન કું., જામનગર	૬૯૦૪.૭૪	૧૮૭૩.૯૭	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ. પી. પટેલ ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી નિરજ પરમાર
૫	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૪ (મોટાવરાછા-ઉત્રાણ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૮૦	૫૫૬	શાંતિ સ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિ., રાજકોટ	૪૦૨૮.૦૮	૨૨૯.૦૦	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી મયુર એ. જેતાણી
૬	ટી. પી.૨૪(મોટાવરાછા-ઉત્રાણ), ફા. પ્લોટ નં.૧૮૧ (આર-૩૦)	૫૦૪	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૩૮૪૩.૦૦	૦૦.૦૦	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી ચિંતન મિસ્ત્રી
૭	ટી.પી. સ્કીમનં. ૨૮ (રૂંઢ-વેસુ), ફા.પ્લોટ નં.૩૨ સબ પ્લોટ નં.૦૧	૪૫૦	ચેતન વ્યાસ એન્ડ એસોસીએટ્સ, અમદાવાદ	૩૧૯૯.૫૦	૫૯૬.૧૦	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. એસ. રાવલ ડે.ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા આસી. ઈજનેરશ્રી કૃષિતા કાપડીયા

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગતના કામોની વિગત (PMAY- EWS-II) (પ્રગતિ હેઠળના કામો)– DPR- ૫૦૮૦

અ. નં.	બાંધકામનું સ્થળ	આવાસોની સંખ્યા	ઈજારદાર	ટેન્ડર રકમ (લાખમાં)	થયેલ ખર્ચ ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ રૂ. લાખમાં	સમય મર્યાદા	જે તે સમયે સ્ટાફનું નામ
૧	ટી.પી. સ્કીમનં. ૪૨ (ભીમરાડ), ફા.પ્લોટ નં. ૬૭	૩૨૨	મે. ડી. એચ. પટેલ, સુરત	૨૨૪૫.૯૫	૫૦૩.૩૦	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા આસી. ઈજનેરશ્રી ઉદય વસાવા
૨	ટી. પી. ૪૩ (ભીમરાડ), ફા. પ્લોટ નં. ૧૦૯	૯૨૮	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૬૭૬૫.૧૧	૦.૦૦	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા જુની. ઈજનેરશ્રી વિપુલ એમ. સવાણી
૩	ટી.પી. સ્કીમનં. ૪૩ (ભીમરાડ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૦	૧૩૨	શ્રી ગણેશ કોર્પોરેશન, નવસારી	૯૮૮.૩૪	૬૮.૬૫	૨૧	ડે.ઈજનેરશ્રી એ. ડી. રાણા જુની. ઈજનેરશ્રી વિપુલ એમ. સવાણી
૪	ટી.પી. સ્કીમનં. ૦૯(પાલનપોર-ભેંસાણ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૫૨	૪૨૦	મે. ડી. એચ. પટેલ, સુરત	૩૧૫૮.૩૦	૫૨૩.૬૨	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી ભાવેશ એસ. પટેલ
૫	ટી.પી. સ્કીમનં. ૧૬ (પાલ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૩	૧૨૩૧	શ્રી ગણેશ કોર્પોરેશન, નવસારી	૮૮૮૭.૮૨	૭૮૫.૫૧	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ. પી. પટેલ ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી એમ. જી. પંડયા
૬	ટી.પી. સ્કીમનં. ૧૬ (પાલ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૪	૮૩૨	શ્રી ગણેશ કોર્પોરેશન, નવસારી	૫૯૩૫.૪૪	૬૨૨.૦૦	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી એસ. પી. પટેલ ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ આસી. ઈજનેરશ્રી ભાવેશ એસ. વેકરીયા

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગતના કામોની વિગત (PMAY- EWS-II) (પ્રગતિ હેઠળના કામો)– DPR- ૨૧૭૦

૧	ટી. પી. ૬૨(ડીડોલી-ભેસ્તાન-ભેદવાડ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૭૩(આર-૫)	૩૩૬	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૨૪૪૯.૪૪	૦.૦૦	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી એન. એ. પુણીવાળા આસી. ઈજનેરશ્રી ધર્મેશ આર. પટેલ
૨	ટી. પી. ૪૮ (ભેસ્તાન), ફા. પ્લોટ નં. ૮૫	૩૩૨	સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ડકોન	૨૪૬૩.૪૨	૧૦૯.૬૦	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી એન. એ. પુણીવાળા જુની. ઈજનેરશ્રી વાય. એમ. પટેલ

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગતના કામોની વિગત (PMAY- EWS-II) (પ્રગતિ હેઠળના કામો)– DPR- ૧૪૦૨

૧	ટી. પી.૦૮ (પાલનપોર), ફા. પ્લોટ નં.૧૩૧	૬૭૦	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૪૯૫૭.૯૯	૦.૦૦	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી એન. એ. પુણીવાળા આસી. ઈજનેરશ્રી પીયુષ ટેલર
૨	ટી. પી.૧૦ (અડાજણ), ફા. પ્લોટ નં.૧૭	૪૦૮	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૨૭૭૪.૩૨	૦.૦૦	૨૭	ડે.ઈજનેરશ્રી એન. એ. પુણીવાળા જુની. ઈજનેરશ્રી અંકિત આર. પટેલ
૩	ટી. પી.૨૭ (ઉત્રાણ-કોસાડ), ફા. પ્લોટ નં.૧૭૮	૩૨૪	મે. આર. એન. ડોબરીયા	૨૩૬૧.૯૬	૦.૦૦	૨૪	ડે.ઈજનેરશ્રી પી. ડી. પટેલ જુની. ઈજનેરશ્રી અલ્પેશ સી. મહેતા

નોંધ :- પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત પૂર્ણ થયેલ કામો અને પ્રગતિ હેઠળના કામો અંગે અત્રેના વિભાગ દ્વારા RERA Act હેઠળ રજીસ્ટ્રેશનની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

Infrastructure Development (Drainage)

LIG

(Rs. In lacs) Dt.

30/04/2021

No.	Scheme Code	Project Site Detail	No. of Units	Name of Contractor	Date of Work Order	Work Status	Tender Amount in Lacs	Current Expenditure till Date	Remarks
1	LIG-1	T.P- 7(Vesu-Magdalla) F.P. 131	1344	Saurabh P. Mehta	04/02/2016	Comp.	8.95	9.39	
2	LIG-2	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P.214	843	B.B.Patel	04/02/2016	Comp.	13.11	12.78	
3	LIG-3	T.P- 4 (Rundh-Magdalla) F.P. 64	672	Saurabh P. Mehta	25/01/2016	Comp.	12.00	12.54	
4	LIG-4	T.P- 28(Althan-Bhatar) F.P. 156	660	Radhe Consctruction	29/02/2016	Comp.	9.52	7.11	
5	LIG-5	T.P- 3(Rundh) F.P. -66	536	Saurabh P. Mehta	22/01/2016	Comp.	6.85	6.20	
6	LIG-6	T.P- 4 (Rundh-Magdalla) F.P.63	416	Tushar N Rangrej	07/05/2016	Comp.	5.81	6.00	
7	LIG-7	T.P- 3(Rundh) F.P. -73	168	D.D.consrtuction	20/08/2015	Comp.	3.14	2.91	
8	LIG-8	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P.207	160	Manoj.N.patel	27/05/2015	Comp.	2.17	2.16	
9	LIG-9	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P.231	110	Manoj.N.patel	27/05/2015	Comp.	4.95	4.57	
10	LIG-10	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P.229	25	Saurabh P. Mehta	18/02/2016	Comp.	2.83	2.35	
11	LIG-11	T.P- 14 (Pal) F.P. -161	416	Manoj.N.patel	07/10/2015	Comp.	8.25	8.35	
12	LIG-12	T.P- 14(Rander- Adajan) F.P.157	288	Radhe Consctruction	04/02/2016	Comp.	6.1	4.97	
13	LIG-13	T.P- 30(Rander), F.P- 27	276	Janak N. Panchal	18/02/2016	Comp.	4.61	3.84	
14	LIG-14	T.P- 32(Adajan) F.P. -116	128	Radhe Consctruction	03/09/2015	Comp.	2.85	2.67	

No.	Scheme Code	Project Site Detail	No. of Units	Name of Contractor	Date of Work Order	Work Status	Tender Amount in Lacs	Current Expenditure till Date	Remarks
15	LIG-15	T.P- 30(Rander), F.P- 23	90	Vijay I. Ladaviya	18/02/2016	Comp.	2.87	2.25	
16	LIG-18	T.P. - 10 (Pal) F.P. 189	40	Manoj.N.patel	28/08/2015	Comp.	3.84	3.06	
17	LIG-19	T.P. 31 (Adajan) F.P. 187	30	Manoj.N.patel	21/04/2015	Comp.	1.98	1.49	
18	LIG-16	T.P- 14(Pal), F.P- 164	48	Dinesh R Parmar	05/06/2015	Comp.	1.59	1.15	
19	LIG-17	T.P. -32(Adajan) F.P.130	72	Dinesh R Parmar	05/06/2015	Comp.	1.99	1.33	
20	LIG-20	T.P- 25 (Singanpore- Tunki) F.P.64	768	Manoj.N.patel	19/02/2016	Comp.	15.13	13.15	
21	LIG-21	T.P- 35(Katargam) F.P. -121	224	Hiren B. Engineer	28/05/2015	Comp.	2.40	2.46	
22	LIG-22	T.P- 35(Katargam) F.P. -122	176	The Credit Corporation	17/04/2015	Comp.	1.98	2.08	
23	LIG-23	T.P- 19(Katargam) F.P. -180	144	Manoj.N.patel	03/09/2015	Comp.	3.14	2.98	
24	LIG-24	T.P- 35(Katargam) F.P. -116	120	The Credit Corporation	17/04/2015	Comp.	1.71	1.60	
25	LIG-25	T.P- 19 (Katargam) F.P. - 202	73	Janak N. Panchal	17/02/2016	Comp.	2.94	2.88	
26	LIG-26	T.P- 19(Katargam) F.P. -183	40	Purvi construction	06/08/2015	Comp.	1.03	1.02	
27	LIG-27	T.P- 19(Katargam) F.P. -184	30	Manoj.N.patel	20/08/2015	Comp.	1.81	1.51	
28	LIG-28	T.P- 20(Nana- Varachha), F.P.102	84	Tushar N Rangrej	28/05/2015	Comp.	2.78	2.83	
29	LIG-29	T.P- 33(Dumbhal) F.P. -63 (R-7)	420	Prabhakar Davade	22/02/2016	Comp.	8.30	6.67	
30	LIG-30	T.P- 61(Parvat- Godadara) F.P.227	320	Purvi construction	29/02/2016	Comp.	7.57	6.84	

EWS

1	EWS 1	T.P. 9(Palanpur- Bhesan) F.P.164	300	B.B.Patel	21/05/2016	Comp.	3.98	3.34	
2	EWS 2	T.P. 28(Althan-Bhatar) F.P.152	272	Tushar N Rangrej	11/08/2015	Comp.	6.39	5.39	
3	EWS-3	T.P. 26(Singanpor) F.P.129	276	Arvind s Mistry	03/09/2015	Comp.	6.81	6.23	
4	EWS 4	T.P. 22(Bhestan) F.P.62	192	Purvi construction	02/09/2015	Comp.	1.80	1.39	

No.	Scheme Code	Project Site Detail	No. of Units	Name of Contractor	Date of Work Order	Work Status	Tender Amount in Lacs	Current Expenditure till Date	Remarks
5	EWS 5	T.P.48(Bhestan), F.P.69,	552	Purvi construction	01/02/2016	Comp.	1.80	2.31	
6	EWS 6	T.P- 41(Dindoli) F.P. -R-8/2	128	Purvi construction	02/09/2015	Comp.	1.59	1.65	
7	EWS 7	T.P- 69 (Godadara-Dindoli) F.P.183	576	Prabhakar Davade	04/09/2015	Comp.	4.50	4.42	

Infrastructure Development (Water Supply)

LIG

(Rs. In lacs) Dt.

30/04/2021

No.	Scheme Code	Project Site Detail	No. Of Unit	Name of Contractor	Date of Work Order	Work Status	Tender Amount in Lacs	Expenditure till Date	Remarks
1	LIG-1	T.P- 7(Vesu-Magdalla) F.P. -131	1344	J. A. Chauhan	19/04/2016	Comp.	1.97	1.40	
2	LIG-2	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P. -214	843	Hitesh J. Patel	31/03/2016	Comp.	1.45	1.02	
3	LIG-3	T.P- 4 (Rundh-Magdalla) F.P. -64	672	Manish G. Rana	11/05/2016	Comp.	4.62	1.23	
4	LIG-5	T.P- 3(Rundh) F.P. -66	536	J.M.Zala	26/02/2016	Comp.	1.12	0.86	
5	LIG-6	T.P- 4 (Rundh-Magdalla) F.P. -63	416	A. V. Patel	23/05/2016	Comp.	2.78	1.30	
6	LIG-7	T.P- 3(Rundh) F.P. -73	168	J.M.Zala	05/12/2015	Comp.	0.77	0.72	
7	LIG-8	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P. -207	160	J.M.Zala	18/12/2015	Comp.	0.44	0.25	
8	LIG-9	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P. -231	110	Hitesh J. Patel	18/12/2015	Comp.	0.55	0.42	
9	LIG-10	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P. 229	25	Hitesh J. Patel	08/03/2015	Comp.	0.43	0.26	
10	LIG-11	T.P- 14 (Pal) F.P. -161	416	J. A. Chauhan	18/12/2015	Comp.	1.86	1.50	
11	LIG-12	T.P- 14(Rander- Adajan) F.P. 157	288	J. A. Chauhan	21/04/2016	Comp.	1.18	0.95	
12	LIG-13	T.P- 30(Rander), F.P- 27	276	Sai Plumber	05/05/2016	Comp.	0.76	-	
13	LIG-15	T.P- 30(Rander), F.P- 23	90	M. S. Saleh	03/05/2016	Comp.	0.38	0.26	
14	LIG-18	T.P. - 10 (Pal) F.P. 189	40	M. S. Saleh	18/12/2015	Comp.	0.67	0.59	
15	LIG-20	T.P- 25(Singapore- Tunki) F.P. 64	768	Ashok K. Chauhan	21/05/2015	Comp.	1.01	0.73	
16	LIG-21	T.P- 35(Katargam) F.P. -121	224	J.M.Zala	15/05/2015	Comp.	0.84	0.70	
17	LIG-22	T.P- 35(Katargam) F.P. -122	176	J.M.Zala	15/05/2015	Comp.	0.57	0.44	
18	LIG-23	T.P- 19(Katargam) F.P. -180	144	J.M.Zala	04/12/2015	Comp.	0.57	0.49	
19	LIG-24	T.P- 35(Katargam) F.P. -116	120	J.M.Zala	15/05/2015	Comp.	0.64	0.53	
20	LIG-25	T.P- 19 (Katargam) F.P. - 202	73	J.N.Zala	03/05/2015	Comp.	0.35	-	
21	LIG-28	T.P- 20(Nana- Varachha), F.P- 102	84	V. J. Zala	22/01/2016	Comp.	1.58	0.24	
22	LIG-29	T.P- 33(Dumbhal) F.P. -63 (R-7)	420	Manish G. Rana	20/05/2016	Comp.	0.98	0.68	
23	LIG-30	T.P- 61(Parvat- Godadara) F.P.227	320	Balaji Const.	26/05/2016	Comp.	6.35	1.24	

EWS

No.	Schem e Code	Project Site Detail	No. Of Unit	Name of Contractor	Date of Work Order	Work Status	Tender Amount in Lacs	Expenditure till Date	Remarks
1	EWS 1	T.P. 9(Palanpur- Bhesan) F.P.164	300	V. J. Zala	04/07/2016	Comp.	0.86	0.60	
2	EWS 2	T.P. 28(Althan-Bhatar) F.P.152	272	J.M.Zala	04/12/2015	Comp.	1.40	0.55	
3	EWS-3	T.P. 26(Singanpor) F.P.129	276	J.M.Zala	04/12/2015	Comp.	0.62	0.44	
4	EWS 4	T.P. 22(Bhestan) F.P.62	192	A. V. Patel	03/02/2016	Comp.	0.62	0.34	
5	EWS 5	T.P- 48(Bhestan) F.P. -69	552	Balaji Const.	04/04/2016	Comp.	0.86	0.74	
6	EWS 6	T.P- 41(Dindoli) F.P. -R-8/2	128	Arvind B. Patel	03/02/2016	Comp.	0.47	0.38	
7	EWS 7	T.P- 69 (Godadara-Dindoli) F.P. 183	576	J. A. Chauhan	03/02/2016	Comp.	1.00	0.93	
	LIG	Store Issue Voucher						16.82	
	EWS	Store Issue Voucher						13.50	

Infrastructure Development (Road)

LIG

(Rs. In lacs) Dt.

30/04/2021

No.	Scheme Code	Project Site Detail	No. Of Unit	Name of Contractor	Date of Work Order	Work Status	Tender Amount in Lacs	Expenditure till Date	Remarks
1	LIG-1	T.P- 7(Vesu-Magdalla) F.P. -131	1344	M/s. R. N. Dobariya	13/05/2016	Comp.	96.46	93.56	
2	LIG-2	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P. -214	843	M/s. R. N. Dobaroya	21/05/2016	Comp.	42.15	42.83	
3	LIG-3	T.P- 4 (Rundh-Magdalla) F.P. -64	672	Paulomi Road Builders	08/06/2016	Comp.	43.33	42.84	
4	LIG-4	T.P- 28(Althan-Bhatar) F.P. -156	660	M/s. R. N. Dobaroya	22/09/2016	Comp.	55.52	45.85	
5	LIG-5	T.P- 3(Rundh) F.P. -66	536	Royal infra.eng.pvt.ltd.	13/05/2016	Comp.	35.25	35.79	
6	LIG-6	T.P- 4 (Rundh) F.P. -63	416	Paulomi Road Builders	08/06/2016	Comp.	34.27	30.08	
7	LIG-7	T.P- 3(Rundh) F.P. -73	168	Bhavani Const.	28/03/2016	Comp.	9.48	19.59	
8	LIG-8	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P. -207	160	Mahendra A. Patel	12/04/2016	Comp.	9.93	9.81	
9	LIG-9	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P. -231	110	Mahendra A. Patel	12/04/2016	Comp.	12.14	8.84	
10	LIG-10	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P. 229	25	Jitendra M. Shah	30/04/2016	Comp.	5.74	4.74	
11	LIG-11	T.P- 14 (Pal) F.P. -161	416	Royal infra.eng.pvt.ltd.	02/05/2016	Comp.	34.56	33.22	
12	LIG-12	T.P- 14(Rander- Adajan) F.P. 157	288	Paulomi Road Builders	07/06/2016	Comp.	24.28	23.96	
13	LIG-13	T.P- 30(Rander), F.P- 27	276	Paulomi Road Builders	02/06/2016	Comp.	10.25	7.50	
14	LIG-14	T.P- 32(Adajan) F.P. -116	128	Bhavani Const.	25/05/2016	Comp.	12.13	8.70	
15	LIG-15	T.P- 30(Rander), F.P- 23	90	Paulomi Road Builders	20/05/2016	Comp.	8.42	6.10	
18	LIG-16	T.P- 14(Pal), F.P- 164	48	Bhavani Const.	29/03/2016	Comp.		13.36	
19	LIG-17	T.P. -32(Adajan) F.P.130	72	M/s. R. N. Dobaroya	02/05/2016	Comp.		10.05	
20	LIG-20	T.P- 25(Singapore- Tunki)	768	M/s. R. N. Dobariya	18/06/2016	Comp.	56.51	61.80	

No.	Scheme Code	Project Site Detail	No. Of Unit	Name of Contractor	Date of Work Order	Work Status	Tender Amount in Lacs	Expenditure till Date	Remarks
		F.P.64							
21	LIG-21	T.P- 35(Katargam) F.P. -121	224	Royal infra.eng.pvt.ltd.	04/09/2015	Comp.	16.51	14.89	
22	LIG-22	T.P- 35(Katargam) F.P. -122	176	J.M.Shah	02/09/2015	Comp.	17.81	15.28	
23	LIG-23	T.P- 19(Katargam) F.P. -180	144	Bhavani Const.	28/04/2016	Comp.	15.37	14.4	
24	LIG-24	T.P- 35(Katargam) F.P. -116	120	Royal infra.eng.pvt.ltd.	03/12/2015	Comp.	15.91	11.49	
25	LIG-28	T.P- 20(Nana- Varachha), F.P102	84	Mahendra A. Patel	08/06/2016	Comp.	22.14	17.30	
26	LIG-29	T.P- 33(Dumbhal) F.P. -63 (R-7)	420	Royal infra.eng.pvt.ltd.	02/06/2016	Comp.	41.18	33.35	
27	LIG-30	T.P- 61(Parvat-Godadara)F.P.227	320	Mahendra A. Patel	23/06/2016	Comp.	40.24	36.00	

EWS

1	EWS 1	T.P. 9(Palanpur- Bhesan) F.P.164	300	M/S Jaysukh M. Savaliya	16/12/2016	Comp.	22.79	20.30	
2	EWS 2	T.P. 28(Althan-Bhatar) F.P.152	272	Bhavani Const.	22/03/2016	Comp.	15.17	14.64	
3	EWS-3	T.P. 26(Singanpor) F.P.129	276	Royal infra.eng.pvt.ltd.	02/05/2016	Comp.	27.26	23.75	
4	EWS 4	T.P. 22(Bhestan) F.P.62	192	Paulomi Road Builders	12/05/2016	Comp.	12.97	10.40	
5	EWS 5	T.P- 48(Bhestan) F.P. -69	552	Mahendra A. Patel	15/06/2016	Comp.	16.55	14.70	
6	EWS 6	T.P- 41(Dindoli) F.P. -R-8/2	128	M/s. R. N. Dobaroya	12/05/2016	Comp.	7.07	5.75	
7	EWS 7	T.P- 69 (Godadara-Dindoli) F.P.183	576	Paulomi Road Builders	16/05/2016	Comp.	45.44	34.25	

Infrastructure Development (VDS Pavement, Paver block)

LIG

(Rs. In lacs) Dt.

30/04/2021

No.	Scheme Code	Project Site Detail	No. of Units	Name of Contractor	Date of Work Order	Work Status	Tender Amount in Lacs	Expenditure till Date	Remarks
1	LIG-1	T.P- 7(Vesu-Magdalla) F.P. -131	1344	K.K.Savaliya	4/8/2016	Comp.	21.75	9.01	
2	LIG-2	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P. 214	843	K.K.Savaliya	05/08/2016	Comp.	45.69	41.42	
3	LIG-3	T.P- 4 (Rundh-Magdalla) F.P. 64	672	K.K.Savaliya	9/8/2016	Comp.	24.57	11.60	
4	LIG-4	T.P- 28(Althan-Bhatar) F.P. -156	660	Dilip Concrete Works	7/10/2016	Comp.	23.31	22.19	
5	LIG-5	T.P- 3(Rundh) F.P. -66	536	K.K.Savaliya	01/09/2016	Comp.	18.904	8.90	
6	LIG-6	T.P- 4 (Rundh-Magdalla) F.P. -63	416	K.K.Savaliya	09/08/2016	Comp.	14.45	8.00	
7	LIG-7	T.P- 3(Rundh) F.P. -73	168	Bhavani Construction	11/07/2016	Comp.		19.59	
8	LIG-8	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P. -207	160	Civilis Infra	12/08/2016	Comp.	5.82	5.35	
9	LIG-9	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P. -231	110	Civilis Infra	05/08/2016	Comp.	6.99	6.98	
10	LIG-10	T.P- 2(Vesu-Bharthana) F.P. 229	25	Civilis Infra	05/08/2016	Comp.	8.52	4.10	
11	LIG-11	T.P- 14 (Pal) F.P. -161	416	Pac-1 - Krishna Cement Article Pac-2 - Dilip Concrete Works	06/10/2016	Comp.	22.37	11.99	
12	LIG-12	T.P- 14(Rander- Adajan) F.P. 157	288	Krishna Cement Article	07/10/2016	Comp.	14.60	8.90	
13	LIG-13	T.P- 30(Rander), F.P- 27	276	Krishna Cement Article	06/10/2016	Comp.	12.06	7.92	
14	LIG-14	T.P- 32(Adajan) F.P. -116	128	Krishna Cement Article	06/10/2016	Comp.	5.0	3.74	
16	LIG-18	T.P. - 10 (Pal) F.P. 189	40	Krishna Cement Article	23.05.2016	Comp.		4.55	
17	LIG-19	T.P. 31 (Adajan) F.P. 187	30	B.B.Patel	23.05.2016	Comp.		1.72	
20	LIG-20	T.P- 25(Singanpore- Tunki) F.P. - 64	768	Vrundavan Enterprise M/S R.N.Dobariya &	16/11/2016	Comp.	14.22	10.65	

No.	Scheme Code	Project Site Detail	No. of Units	Name of Contractor	Date of Work Order	Work Status	Tender Amount in Lacs	Expenditure till Date	Remarks
				J.M.Shah					
21	LIG-21	T.P- 35(Katargam) F.P. -121	224	Vrundavan Enterprise	08/08/2016	Comp.	7.74	5.27	
22	LIG-22	T.P- 35(Katargam) F.P. -122	176	Vrundavan Enterprise	08/08/2016	Comp.	6.80	4.09	
23	LIG-23	T.P- 19(Katargam) F.P. -180	144	Civilis Infra	05/08/2016	Comp.	6.61	3.65	
24	LIG-24	T.P- 35(Katargam) F.P. -116	120	Krishna Cement Article	07/10/2016	Comp.	6.10	5.08	
25	LIG-25	T.P- 19 (Katargam) F.P. - 202	73	Krishna Cement Article	07/10/2016	Comp.	7.16	6.01	
26	LIG-26	T.P- 19(Katargam) F.P. -183	40	Krishna Cement Article	11/07/2016	Comp.	4.74	-	
28	LIG-28	T.P- 20(Nana- Varachha), F.P-102	84	Krishna Cement Article	15/10/2016	Comp.	3.66	3.77	
29	LIG-29	T.P- 33(Dumbhal) F.P. -63 (R-7)	420	Dilip Concrete Works	06/10/2016	Comp.	14.97	12.05	
30	LIG-30	T.P- 61(Parvat- Godadara) F.P. - 227	320	Dilip Concrete Works	07/10/2016	Comp.	14.37	8.26	

EWS

1	EWS 1	T.P. 9(Palanpur- Bhesan) F.P.164	300	Krishna Cement Article	22/12/2016	Comp.	4.86	2.51	
2	EWS 2	T.P. 28(Althan-Bhatar) F.P.152	272	Vrundavan Enterprise	10/08/2016	Comp.	10.10	9.14	
3	EWS-3	T.P. 26(Singanpor) F.P.129	276	Civilis Infra	05/08/2016	Comp.	8.98	7.63	
4	EWS 4	T.P. 22(Bhestan) F.P.62	192	Dilip Concrete Works	20/10/2016	Comp.	4.97	3.01	
5	EWS 5	T.P.48(Bhestan), F.P.69,	552	Krishna Cement Article	07/10/2016	Comp.	21.19	17.10	
6	EWS 6	T.P- 41(Dindoli) F.P. -R-8/2	128	Dilip Concrete Works	07/10/2016	Comp.	3.42	2.32	
7	EWS 7	T.P- 69 (Godadara-Dindoli) F.P. 183	576	Krishna Cement Article	07/10/2016	Comp.	12.19	9.35	